

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

21



Změna:



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: 6	Název: El.slaboproud
Popis změny: Změna velikosti RACK dle požadavku školy, doplnění optických van. Doplnění 6ti kabelů UTP cat 6 na propojení servrovny s recepcí dle požadavku školy.		
Zdůvodnění změny: Změny jsou provedeny dle požadavku správce sítě ve škole. Požadavek byl schválen na kontrolním dnu stavby.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.		Posouzení změny - konzultant: TDI - 

Stavba:	Přístavba ZŠ v Praze Lipencích	Číslo stavby:	02001880	SO	6	Změnový list č:	21
Dopady:	do projektové dokumentace:			bez dopadu na PD			
	do časového plánu:			nepředpokládají se			
	do ceny:	zvýšení o:			38 592,00	Kč	
		snížení o:				Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.			Podpis:			
Subterra a.s.	zapsána u MŠ v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Kozelnická 2246/5 IČ: 18209612 (094)						
Vyjádření zhotovitele:				Podpis:			
Vyjádření objednatele - I				Podpis:			
Doporučení:	<i>50.4.2019</i>			Podpis:			
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne:

Vícepráce

Slaboproud - Rack a kabeláž

číslo

21

1 - AR a ST část

Praha - Lipence

10.01.2019

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence
Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 592,00

100	M	Pol400	19' rozvaděč nástěnný 24U/500mm celoskleněné dveře	ks	-1,00	16 224,00	-16 224,00
2	M	Pol276	Patch panel 19" , plně osazený konektory RJ45, 1U, 24 portů - CAT5E	ks	-1,00	3 569,00	-3 569,00
			Optická vana pro 8 vláken	ks	2,00	3 562,00	7 124,00
			OF Pigtail SM 50/12b včetně sváru	ks	16,00	845,00	13 520,00
			Měření portu	ks	8,00	325,00	2 600,00
			19' rozvaděč nástěnný 42U/500mm celoskleněné dveře	ks	1,00	24 076,00	24 076,00
			podružný materiál	kpl	1,00	1 365,00	1 365,00
			doprava	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
			Kabel KSK - kabel UTP, cat. 6, (propojeni recepce servrovna 6 kabelů)	m	210,00	40,00	8 400,00