

|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| <b>Změnový list č. 46</b>                                    |  | <b>datum:</b> | <b>7.4.2026</b> |
| <b>Doplnění silnoproudých venkovních a vnitřních rozvodů</b> |  |               |                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>  |  |               |                 |
| <b>Akce :</b>  | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |               |                 |
| <b>SOD:</b>  | 760/VYST   |               |                 |
| <b>objednatel / IC:</b>                                      | Městská část Praha - Lipence 00241431  |               |                 |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                      | Trigema Building a.s. 27653579   |               |                 |
| Popis změny  | Doplnění kabelových silnoproudých rozvodů  |               |                 |
| Specifikace a příčina změny                                  | Do nové skříně elektroměrového rozvaděče se nevešlo veškeré zařízení pro nové připojení školky. Toho zařízení bylo nutné instalovat do dalšího pilíře. Z tohoto důvodu nebyly vykazány kabely pro propojení pojistkové skříně PRE a nové skříně s elektroměry. |               |                 |
|  | Byly doplněny výměry pro provizorní napojení stávajíc budovy při souběhu etap  |               |                 |
|  | Původní místo pro osazení PS1 nebyla z provozních důvodů vhodné. Bylo ho nutné posunout. Z důvodu posunutí venkovního rozvaděče PS1 došlo k navýšení kabeláže.   |               |                 |
|  | Byly doplněny výměry pro napojení vzt klapek a dvou nozových světel  |               |                 |
|  | Byla navýšena celková výměra kabeláže pro rozvody světel   |               |                 |
| Vyjádření TDS  |  |               |                 |
| Vyjádření autorského dozoru                                  |  |               |                 |
| Zatřídění změny dle § 222                                    | Odstavec 5- Odůvodnění -Doplnění výměry bylo nutné z důvodu provozně technických. Při dodržení původní PD by části provozu nefungovali správně. Byl by omezen provoz v původní budově MŠ   |               |                 |
| vliv změny na harmonogram:                                   | ne   |               |                 |
| vliv změny na cenu díla:                                     | ano - vícepráce  |               |                 |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                   | 119 990,80 Kč  |               |                 |
| cena<br>(navýšení s dph)                                     | 145 188,87 Kč  |               |                 |
| příloha  | změnový list č.46 - položkový rozpočet   |               |                 |
| Vypracoval :   | J. Hnilička  | datum:        |                 |
| Datum :  |  |               |                 |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                 |  |               |                 |
| Firma  | Podpis   | Datum         |                 |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>             |  |               |                 |
| <b>Schválil:</b>   |  |               |                 |
| TDI  | Podpis   | Datum         |                 |
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |  |               |                 |
| Projektant   | Podpis   | Datum         |                 |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                      |  |               |                 |
| <b>převzal:</b>  |  |               |                 |
| Objednatel   | Podpis   | Datum         |                 |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>              |  |               |                 |

**Změnový list č. 46**
**Doplnění silnoproudých venkovních a vnitřních rozvodů**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |               |   |      |          |                      |              | Změnový list č. 46      |             |              |                  |             |              |
|-------------------------------|---------------|---|------|----------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |               |   |      |          |                      |              | Skutečný provedený stav |             |              | Rozdíl a odpočty |             |              |
| Č                             | Kód           | Zkrácený popis  | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Celkem       | Množství                | cena (Kč)   | Celkem       | Množství         | cena (Kč)   | Celkem       |
|                               |               | <b>Propojení pojistkových skříní PRE a RE</b>   |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               |               | CYKY-J 3x240+120  | m    |          |                      |              | 7,0                     | 3 600,00 Kč | 25 200,00 Kč | 7,0              | 3 600,00 Kč | 25 200,00 Kč |
|                               | 743000000R22  | Plastová korugovaná flexibilní chránička pr. 110mm  | m    | 80,0     | 54,01 Kč             | 4 320,80 Kč  | 89,0                    | 54,01 Kč    | 4 806,89 Kč  | 9,0              | 54,01 Kč    | 486,09 Kč    |
|                               |               | Mikrotubička pro optický kabel  | m    |          |                      |              | 7,0                     | 68,80 Kč    | 481,60 Kč    | 7,0              | 68,80 Kč    | 481,60 Kč    |
|                               |               | Drobný montážní materiál  | kpl  |          |                      |              | 1,0                     | 500,00 Kč   | 500,00 Kč    | 1,0              | 500,00 Kč   | 500,00 Kč    |
|                               |               | <b>Provizorní přepojení stávající MŠ</b>  |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               |               | AYKY 3x95+70  | m    |          |                      |              | 19                      | 328,80 Kč   | 6 247,20 Kč  | 19,0             | 328,80 Kč   | 6 247,20 Kč  |
|                               | 743000000R22  | Plastová korugovaná flexibilní chránička pr. 110mm  | m    | 80,0     | 54,01 Kč             | 4 320,80 Kč  | 98                      | 54,01 Kč    | 5 292,98 Kč  | 18,0             | 54,01 Kč    | 972,18 Kč    |
|                               |               | Spojka trhací na kabel AYKY 3x95+70   | ks   |          |                      |              | 1                       | 3 317,50 Kč | 3 317,50 Kč  | 1,0              | 3 317,50 Kč | 3 317,50 Kč  |
|                               |               | Úprava rozvaděče RE   | kpl  |          |                      |              | 1                       | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč  | 1,0              | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč  |
|                               |               | Jistič Schrack 3B/1000A   | ks   |          |                      |              | 1                       | 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč  | 1,0              | 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč  |
|                               |               | Hl. vypínač Schrack 3/100A  | ks   |          |                      |              | 1                       | 945,00 Kč   | 945,00 Kč    | 1,0              | 945,00 Kč   | 945,00 Kč    |
|                               | 744000000R122 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně  | m    | 240      | 40,90 Kč             | 9 816,00 Kč  | 259                     | 40,90 Kč    | 10 593,10 Kč | 19,0             | 40,90 Kč    | 777,10 Kč    |
|                               |               | Drobný montážní materiál  | kpl  |          |                      |              | 1                       | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč  | 1                | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč  |
|                               |               | <b>Navýšení výměry z důvodu posunu PS1</b>  |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               |               | Kabel 1-CXKH-R(J) 4x240   | m    |          |                      |              | 7                       | 3 850,00 Kč | 26 950,00 Kč | 7                | 3 850,00 Kč | 26 950,00 Kč |
|                               |               | Kabel 1-CXKH-R(J) 4x35  | m    |          |                      |              | 7                       | 230,00 Kč   | 1 610,00 Kč  | 7                | 230,00 Kč   | 1 610,00 Kč  |
|                               |               | Klimatizace - střecha objektu C   |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               | 741000000R49  | Kabel CXKH-R(J) 5x4   | m    | 280      | 85,11 Kč             | 23 830,80 Kč | 305                     | 151,25 Kč   | 46 131,25 Kč | 25               | 151,25 Kč   | 3 781,25 Kč  |
|                               |               | Vodič CYA 10  | m    | 200      | 30,38 Kč             | 6 076,00 Kč  | 225                     | 30,38 Kč    | 6 835,50 Kč  | 25               | 30,38 Kč    | 759,50 Kč    |
|                               |               | Úprava rozvaděče pro připojení vč. Materiálu  | kpl  |          |                      |              | 1                       | 2 937,50 Kč | 2 937,50 Kč  | 1                | 2 937,50 Kč | 2 937,50 Kč  |
|                               |               | Drobný montážní materiál  | kpl  |          |                      |              | 1                       | 437,50 Kč   | 437,50 Kč    | 1                | 437,50 Kč   | 437,50 Kč    |
|                               |               | <b>Požární klapky</b>   |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               | 741000000R44  | Kabel CXKH-R(J) 3x1,5   | m    | 1510     | 28,69 Kč             | 43 321,90 Kč | 1530                    | 28,69 Kč    | 43 895,70 Kč | 20               | 28,69 Kč    | 573,80 Kč    |
|                               |               | Úprava rozvaděče pro připojení vč. Materiálu  | kpl  |          |                      |              | 1                       | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč  | 1                | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč  |
|                               |               | Drobný montážní materiál  | kpl  |          |                      |              | 1                       | 450,00 Kč   | 450,00 Kč    | 1                | 450,00 Kč   | 450,00 Kč    |
|                               |               | <b>Doplnění nouzových svítidel dle PBŘ</b>  |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               | 741000000R44  | Kabel CXKH-R(J) 3x1,5   | m    | 1510     | 28,69 Kč             | 43 321,90 Kč | 1520                    | 28,69 Kč    | 43 608,80 Kč | 10               | 28,69 Kč    | 286,90 Kč    |
|                               | 741000000R15  | Univerzální nouzové LED svítidlo 2W pro vyznačení směru úniku, IP54, pozorovací vzdálenost 22m, vl. Baterie | ks   | 21       | 2 539,74 Kč          | 53 334,54 Kč | 23                      | 2 539,74 Kč | 58 414,02 Kč | 2,00             | 2 539,74 Kč | 5 079,48 Kč  |
|                               |               | Doprava   | kpl  |          |                      |              | 1                       | 4 250,00 Kč | 4 250,00 Kč  | 1,0              | 4 250,00 Kč | 4 250,00 Kč  |
|                               |               | <b>Navýšení výměry kabelu pro svítidla</b>  |      |          |                      |              |                         |             |              |                  |             |              |
|                               |               | Kabel CXKH-R(J) 3x1,5   | m    | 1510     | 28,69 Kč             | 43 321,90 Kč | 2290                    | 28,69 Kč    | 65 700,10 Kč | 780,00           | 28,69 Kč    | 22 378,20 Kč |

|  |                               |                       |                                 |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 369 701,80</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 177 637,38</b>  | <b>DPH 21%</b>                  |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 547 339,18</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        |
|  |                               |                       | <b>119 990,80 Kč</b>            |
|  |                               |                       | <b>25 198,07 Kč</b>             |
|  |                               |                       | <b>145 188,87 Kč</b>            |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b> |        |       |

**Schválil:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 52</b>                                   |   | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Doplnění počtu samozavírače na dveře</b>                 |   |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |   |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence   |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST  |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431   |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579  |               |                  |
| Popis změny   | Doplnění počtu samozavíračů dle PBR   |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 | Dolnění samozavírače na dveře č. D51 a D62 dle PBR z II. etapy  |               |                  |
| Vyjádření TDS   |   |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |   |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 5- Odůvodnění -Jedná se o doplnění počtu samozavíračů k dvou kusům dveří z důvodu rozporu PBR I a II.etapy. Změna dodavatele by by způdabila značné obtiže zadavateli. |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | ne  |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano - vícepráce   |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  |   |               | 7 000,00 Kč      |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    |   |               | 8 470,00 Kč      |
| příloha   | změnový list č.52 - položkový rozpočet  |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička   | datum:        |                  |
| Datum :   |   |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |   |               |                  |
| Firma   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |   |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |   |               |                  |
| TDI   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |   |               |                  |
| Projektant  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |   |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |   |               |                  |
| Objednatel  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |   |               |                  |



|   |  |               |                  |
|---|--|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 53</b>                                   |  | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Vyřezání otvoru do fasády pro nový rozvody VZT</b>       |  |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |  |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST   |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431  |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579   |               |                  |
| Popis změny   | Vyřezání otvoru do hotové fasády z důvodu přidání VZT jednotky do kuchyně  |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 | z důvodu zvýšení kapacity byla do kuchyně přidána VZT jednotka. Nový rozvod VZT jednotky ustil na již hotovou fasádu, kde bylo potřeba vyříznout dva otvory pro nasávací a vyfukové potrubí. |               |                  |
| Vyjádření TDS   |  |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |  |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora na rozšíření kapacity kuchyně   |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | ne   |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano - vícepráce  |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  |  |               | 10 000,00 Kč     |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    |  |               | 12 100,00 Kč     |
| příloha   | změnový list č.53 - položkový rozpočet   |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička  | datum:        |                  |
| Datum :   |  |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |  |               |                  |
| Firma   | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |  |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |  |               |                  |
| TDI   | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b>                |  |               |                  |
| Projektant  | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |  |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |  |               |                  |
| Objednatel  | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |  |               |                  |

**Změnový list č. 53**

**Vyřezání otvoru do fasády pro nové rozvody VZT**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |     |  |      |          |         |           | Změnový list č. 53      |          |             |                  |          |             |              |
|-------------------------------|-----|--|------|----------|---------|-----------|-------------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |     |  |      |          |         |           | Skutečný provedený stav |          |             | Rozdíl a odpočty |          |             |              |
| Č                             | Kód | Zkrácený popis                         | M.j. | Množství | Jednot. | cena (Kč) | Celkem                  | Množství | cena (Kč)   | Celkem           | Množství | cena (Kč)   | Celkem       |
|                               |     | Vyřezání otvoru do provětrávané fasády | ks   |          |         |           |                         | 2,00     | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč     | 2,00     | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
|                               |     |  |      |          |         |           |                         |          |             |                  |          |             |              |
|                               |     |  |      |          |         |           |                         |          |             |                  |          |             |              |
|                               |     |  |      |          |         |           |                         |          |             |                  |          |             |              |

|  |                              |                       |                                 |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b> | <b>110 249 711,00</b> |                                 |
|  | <b>DPH 21%</b>               | 23 152 439,31         |                                 |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>  | <b>133 402 150,31</b> |                                 |
|  | Cena díla bez DPH ZBV1       | 110 259 711,00        | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>               | 23 154 539,31         | <b>DPH 21%</b>                  |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>  | <b>133 414 250,31</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        |
|  |                              |                       | <b>10 000,00 Kč</b>             |
|  |                              |                       | <b>2 100,00 Kč</b>              |
|  |                              |                       | <b>12 100,00 Kč</b>             |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b>Změnový list č. 54</b>                                   |  | <b>datum:</b>  | <b>27.5.2025</b> |
| <b>Změna materiálu hrubé podlahy</b>                        |  |  |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |  |  |                  |
| <b>Akce :</b>   |  | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |                  |
| <b>SOD:</b>   |  | 760/VYST   |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     |  | Městská část Praha - Lipence 00241431  |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     |  | Trigema Building a.s. 27653579   |                  |
| Popis změny   |  | Záměna cemflow za anhydritový potěr  |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 |  | Z důvodu možnosti větších dilatačních celků a lepší vhodnosti pro podlahové vytápění (lepší tepelná vodivost) byl zaměněn materiál hrubé podlahy z cemflow za anhydritový potěr.   |                  |
| Vyjádření TDS   |  | TDS nemá k předložené změně připomnek při dodržení obdobných vlastností jako podlaha navržená v PD.  |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |  | Se záměnou souhlasíme při dodržení požadovaného užitého zatížení (viz konstrukční část: Školkaqk=5,0kNm-2).<br>Cenový rozdíl oproti CEMFLOW by podle nám dostupných informací měl být cca -25%, v tomto bodě budeme respektovat názor TDS. |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   |  | Odstavec 7 - Odůvodnění - Z technických důvodů byly materiál změněn bez vlivu na funkčnost podlahy   |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  |  | ne   |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    |  | ano  |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  |  | 0,00 Kč  |                  |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    |  | 0,00 Kč  |                  |
| příloha   |  | změnový list č.54 - položkový rozpočet   |                  |
| Vypracoval :  |  | J. Hnilička  | datum:           |
| Datum :   |  |  |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |  |  |                  |
| Firma   |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |  |  |                  |
| <b>Schválil:</b>  |  |  |                  |
| TDI   |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |  |  |                  |
| Projektant  |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |  |  |                  |
| <b>převzal:</b>   |  |  |                  |
| Objednatel  |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |  |  |                  |

**Změnový list č. 54**  
**Změna materiálu hrubé podlahy**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence     |              |   |      |           |         |           | Změnový list č. 54      |                                 |           |                  |                |           |                 |
|-----------------------------------|--------------|---|------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
| Částka a výměra dle smlouvy       |              |   |      |           |         |           | Skutečný provedený stav |                                 |           | Rozdíl a odpočty |                |           |                 |
| Č                                 | Kód          | Zkrácený popis  | M.j. | Množství  | Jednot. | cena (Kč) | Celkem                  | Množství                        | cena (Kč) | Celkem           | Množství       | cena (Kč) | Celkem          |
| <b>Původní položky z rozpočtu</b> |              |   |      |           |         |           |                         |                                 |           |                  |                |           |                 |
| SUB                               | 632443211R00 | Litá samonivelacní poterová cementová smes, tl. 50 mm         | m2   | 1 025,145 |         | 429,98 Kč | 440 791,85 Kč           | - 1 025,145                     | 429,98 Kč | - 440 791,85 Kč  | - 1 025,145    | 430,0     | - 440 791,85 Kč |
| SUB                               | 632443212R00 | Litá samonivelacní poterová cementová smes, přípl. zkd 5 mm   | m2   | 1 590,925 |         | 30,14 Kč  | 47 950,48 Kč            | - 1 590,925                     | 30,14 Kč  | - 47 950,48 Kč   | - 1 590,925    | 30,1      | - 47 950,48 Kč  |
| <b>Nové položky do rozpočtu</b>   |              |   |      |           |         |           |                         |                                 |           |                  |                |           |                 |
| SUB                               | 632443211R01 | Litá samonivelacní poterová anhydritová směs, tl. 50 mm       | m2   |           |         |           |                         | 1 025,145                       | 429,98 Kč | 440 791,85 Kč    | 1 025,145      | 430,0     | 440 791,85 Kč   |
| SUB                               | 632443212R02 | Litá samonivelacní poterová anhydritová směs, přípl. zkd 5 mm | m2   |           |         |           |                         | 1 590,925                       | 30,14 Kč  | 47 950,48 Kč     | 1 590,925      | 30,1      | 47 950,48 Kč    |
| <b>Cena díla bez DPH SoD</b>      |              |   |      |           |         |           | <b>110 249 711,00</b>   |                                 |           |                  |                |           |                 |
| <b>DPH 21%</b>                    |              |   |      |           |         |           | <b>23 152 439,31</b>    |                                 |           |                  |                |           |                 |
| <b>Cena díla včetně DPH</b>       |              |   |      |           |         |           | <b>133 402 150,31</b>   |                                 |           |                  |                |           |                 |
| <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b>     |              |   |      |           |         |           | <b>110 249 711,00</b>   | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> |           |                  | <b>0,00</b>    |           |                 |
| <b>DPH 21%</b>                    |              |   |      |           |         |           | <b>23 152 439,31</b>    | <b>DPH 21%</b>                  |           |                  | <b>- Kč</b>    |           |                 |
| <b>Cena díla včetně DPH</b>       |              |   |      |           |         |           | <b>133 402 150,31</b>   | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        |           |                  | <b>0,00 Kč</b> |           |                 |

**Zhotovitel/dodavatel:**

|              |        |       |
|--------------|--------|-------|
| Firma        | Podpis | Datum |
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| TDI  | Podpis | Datum |
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Projektant              | Podpis | Datum |
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 55</b>                                   |   | <b>datum:</b> | <b>27.5.2025</b> |
| <b>Nosník pro uchycení membránového zastřešení vstupu</b>   |   |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |   |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence   |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST  |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431   |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579  |               |                  |
| Popis změny   | Doplnění nosníku pro uchycení membránového zastřešení vstupu  |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 |   |               |                  |
| Vyjádření TDS   |   |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |   |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 5- Odůvodnění -Jedná se o doplnění nosníků do monolické konstrukce. Změna dodavatele by by způsobila značné obtíže zadavateli. |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | ne  |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano   |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  |   |               | 107 480,00 Kč    |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    |   |               | 130 050,80 Kč    |
| příloha   | změnový list č.15 - položkový rozpočet  |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička   | datum:        |                  |
| Datum :   |   |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |   |               |                  |
| Firma   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |   |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |   |               |                  |
| TDI   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |   |               |                  |
| Projektant  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |   |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |   |               |                  |
| Objednatel  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |   |               |                  |



|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Změnový list č. 56</b>                                    |  | <b>datum:</b>  | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Elektrické rozvody pro topný žebřík, pračku a sušičku</b> |  |  |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>  |  |  |                  |
|  |  | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |                  |
| <b>Akce :</b>  |  |  |                  |
| <b>SOD:</b>  |  | 760/VYST   |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                      |  | Městská část Praha - Lipence 00241431  |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                      |  | Trigema Building a.s. 27653579   |                  |
| Popis změny  |  | Dle požadavků investora byly doplněné topné žebříky a zásuvky  |                  |
| Specifikace a příčina změny                                  |  | Dle požadavků provozu školky byly doplněné elektrické žebříky do kopelen. Dále byly doplněny zásuvky pro napojení pračky a sušičky |                  |
| Vyjádření TDS  |  |  |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                  |  |  |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                    |  | Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora   |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                   |  | ne   |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                     |  | ano  |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                   |  | 15 085,34 Kč   |                  |
| cena<br>(navýšení s dph)                                     |  | 18 253,26 Kč   |                  |
| příloha  |  | změnový list č.56 - položkový rozpočet   |                  |
| Vypracoval :   |  | J. Hnilička  | datum:           |
| Datum :  |  |  |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                 |  |  |                  |
| Firma  |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>             |  |  |                  |
| <b>Schválil:</b>   |  |  |                  |
| TDI  |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                  |  |  |                  |
| Projektant   |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                      |  |  |                  |
| <b>převzal:</b>  |  |  |                  |
| Objednatel   |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>              |  |  |                  |

**Změnový list č. 56**  
**Elektrické rozvody pro topný žebřík, pračku a sušičku**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |             |   |      |                             |                      |        | Změnový list č. 56      |            |             |                  |            |             |
|-------------------------------|-------------|---|------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                               |             |   |      | Částka a výměra dle smlouvy |                      |        | Skutečný provedený stav |            |             | Rozdíl a odpočty |            |             |
| Č                             | Kód         | Zkrácený popis  | M.j. | Množství                    | Jednot.<br>cena (Kč) | Celkem | Množství                | cena (Kč)  | Celkem      | Množství         | cena (Kč)  | Celkem      |
|                               |             | <i>Topné žebříky</i>  |      |                             |                      |        |                         |            |             |                  |            |             |
|                               | 74100000R44 | Kabel CXKH-R(J) 3x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou) | m    |                             |                      |        | 90,0                    | 28,69 Kč   | 2 582,10 Kč | 90,0             | 28,69 Kč   | 2 582,10 Kč |
|                               | 74100000R58 | Vodič CYA 4, včetně ukončení  | m    |                             |                      |        | 34,0                    | 11,45 Kč   | 389,30 Kč   | 34,0             | 11,45 Kč   | 389,30 Kč   |
|                               | 74100000R71 | Instalační krabice se svorkovnicí a víkem pr.68   | ks   |                             |                      |        | 6,0                     | 54,13 Kč   | 324,78 Kč   | 6,0              | 54,13 Kč   | 324,78 Kč   |
|                               | x           | Vypínač č. 1  | ks   |                             |                      |        | 6,0                     | 295,0 Kč   | 1 770,00 Kč | 6,0              | 295,0 Kč   | 1 770,00 Kč |
|                               | 74100000R70 | Plastová elektroinstalační chránička flexibilní pr.20mm                                   | m    |                             |                      |        | 12,0                    | 14,8 Kč    | 177,96 Kč   | 12,0             | 14,8 Kč    | 177,96 Kč   |
|                               | x           | Připojení v rozvaděči   | kpl  |                             |                      |        | 1,0                     | 3 250,0 Kč | 3 250,00 Kč | 1,0              | 3 250,0 Kč | 3 250,00 Kč |
|                               | x           | Podružný materiál   | kpl  |                             |                      |        | 1,0                     | 850,0 Kč   | 850,00 Kč   | 1,0              | 850,0 Kč   | 850,00 Kč   |
|                               |             | <i>Pračka a sušička</i>   |      |                             |                      |        |                         |            |             |                  |            |             |
|                               | 74100000R45 | Kabel CXKH-R(J) 3x2,5, včetně ukončení  | m    |                             |                      |        | 30,0                    | 41,95 Kč   | 1 258,50 Kč | 30,0             | 41,95 Kč   | 1 258,50 Kč |
|                               | 74100000R71 | Instalační krabice se svorkovnicí a víkem pr.68 dvojnásobná                               | ks   |                             |                      |        | 6,0                     | 105,00 Kč  | 630,00 Kč   | 6,0              | 105,00 Kč  | 630,00 Kč   |
|                               | 74100000R20 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá                                     | ks   |                             |                      |        | 2,0                     | 146,4 Kč   | 292,70 Kč   | 2,0              | 146,4 Kč   | 292,70 Kč   |
|                               | x           | Připojení v rozvaděči   | kpl  |                             |                      |        | 1,0                     | 2 860,0 Kč | 2 860,00 Kč | 1,0              | 2 860,0 Kč | 2 860,00 Kč |
|                               | x           | Podružný materiál   | kpl  |                             |                      |        | 1,0                     | 700,0 Kč   | 700,00 Kč   | 1,0              | 700,0 Kč   | 700,00 Kč   |

|  |                               |                       |                                 |                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |                     |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |                     |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |                     |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 264 796,34</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> | <b>15 085,34 Kč</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 155 607,23</b>  | <b>DPH 21%</b>                  | <b>3 167,92 Kč</b>  |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 420 403,57</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        | <b>18 253,26 Kč</b> |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel | Podpis | Datum |
|------------|--------|-------|
|            |        |       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |  |  |
|---|--|--|

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 57</b>                                   |   | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Doplnění topných žebříků do umýváren</b>                 |   |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |   |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence   |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST  |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431   |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579  |               |                  |
| Popis změny   | Do umýváren byly doplněny topné žebříky   |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 | Dle požadavků mateřské školky byly do umýváren z provozních důvodů doplněny elektrické topné žebříky. |               |                  |
| Vyjádření TDS   | Vzhledem k vyžádané investici investorem nemám připomínek   |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 | nemáme námitek  |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora  |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | ne  |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano   |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  | 26 250,00 Kč  |               |                  |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    | 31 762,50 Kč  |               |                  |
| příloha   | změnový list č.57 - položkový rozpočet  |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička   | datum:        |                  |
| Datum :   |   |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |   |               |                  |
| Firma   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |   |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |   |               |                  |
| TDI   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |   |               |                  |
| Projektant  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |   |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |   |               |                  |
| Objednatel  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |   |               |                  |



|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 58</b>                                   |   | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>SDK - dopočet otvorů u příček</b>                        |   |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |   |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence   |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST  |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431   |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579  |               |                  |
| Popis změny   | Špatný výpočet plochy stěny. Byly odečteny otvory dveří meší než 2m <sup>2</sup>  |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 | Cenová soustava ÚRS : Způsob měření<br><br>odstavec 3501:<br>Plocha konstrukcí příček, předsazených a šachtových stěn, podhledů, podlah, podkroví, ostění otvorů s hloubkou přes 0,5 m, parozábrany, tepelné izolace se měří v m <sup>2</sup> projektované plochy těchto konstrukcí. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m <sup>2</sup> . (dveře 700 a 800 mm) |               |                  |
| Vyjádření TDS   | Akceptuji předložený ZL.  |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 | Výkaz výměr byl vytvořen v cenové soustavě RTS, kde metodika ÚRS neplatí. Dle našeho názoru v SDK příčce nedochází k žádným úpravám ostění a není důvod plochu neodečíst. V tomto případě však budeme respektovat názor TDS.  |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 4  |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | Ne  |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano   |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  |   |               | 60 519,77 Kč     |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    |   |               | 73 228,92 Kč     |
| příloha   | změnový list č.58 - položkový rozpočet  |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička   |               | datum:           |
| Datum :   |   |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |   |               |                  |
| Firma   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |   |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |   |               |                  |
| TDI   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b>                |   |               |                  |
| Projektant  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |   |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |   |               |                  |
| Objednatel  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |   |               |                  |

**Změnový list č. 58**  
**SDK - dopočet otvorů u příček**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |              |   |                |          |             |               | Změnový list č. 58      |             |               |                  |             |              |
|-------------------------------|--------------|---|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |              |   |                |          |             |               | Skutečný provedený stav |             |               | Rozdíl a odpočty |             |              |
| Č                             | Kód          | Zkrácený popis  | M.j.           | Množství | cena (Kč)   | Celkem        | Množství                | cena (Kč)   | Celkem        | Množství         | cena (Kč)   | Celkem       |
|                               | 342261213RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, včetně tmelení a broušení | m <sup>2</sup> | 278,408  | 1 208,10 Kč | 336 344,70 Kč | 328,503                 | 1 208,10 Kč | 396 864,47 Kč | 50,095           | 1 208,10 Kč | 60 519,77 Kč |
|                               |              |   |                |          |             |               |                         |             |               |                  |             |              |
|                               |              |   |                |          |             |               |                         |             |               |                  |             |              |
|                               |              |   |                |          |             |               |                         |             |               |                  |             |              |

|  |                               |                       |                                 |                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |                     |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |                     |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |                     |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 310 230,77</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> | <b>60 519,77 Kč</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 165 148,46</b>  | <b>DPH 21%</b>                  | <b>12 709,15 Kč</b> |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 475 379,23</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        | <b>73 228,92 Kč</b> |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválit:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| <b>Změnový list č. 59</b>                                   |  | <b>datum:</b>   | <b>25.5.2026</b> |
| <b>SDK - dopočet výměry příček</b>                          |  |   |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |  |   |                  |
| <b>Akce :</b>   |  | Rozšíření kapacity MŠ Lipence   |                  |
| <b>SOD:</b>   |  | 760/VYST  |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     |  | Městská část Praha - Lipence 00241431   |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     |  | Trigema Building a.s. 27653579  |                  |
| Popis změny   |  | Změny výměry SDK příček   |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 |  | Při výpočtu do výkazu výměr bylo uvažováno se založením příček na úrovni hrubé podlahy. Z akustických a provozních důvodů stavby, usí být příčky založeny na nosné betonové desce. Rozdíl ve výšce příčky je v 1.NP 0,2m (3,3 - 3,1 =0,2) a ve 2.NP je rozdíl 0,1m (3,2 - 3,1 =0,1)     |                  |
| Vyjádření TDS   |  | Projekt předložený pro provádění stavby na záchytný systém nechává střechu objektu "C" z jedné strany plně otevřenou. Nutno doplnit kotevní lano. Souhlasím se změnovým listem.   |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |  | Z hlediska akustiky ani z provozních důvodů nebylo založení příček na hrubé podlaze potřeba, nicméně chápeme, že z hlediska provádění je tento způsob pro stavbu jednodušší. V rámci změnového listu by měl tím pádem být rovněž zohledněn odpočet odpovídajících ploch skladeb podlah. |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   |  | Odstavec 4  |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  |  | Ne  |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    |  | ano   |                  |
| cena (navýšení bez dph)                                     |  | 6 282,12 Kč   |                  |
| cena (navýšení s dph)                                       |  | 7 601,37 Kč   |                  |
| příloha   |  | změnový list č.59 - položkový rozpočet  |                  |
| Vypracoval :  |  | J. Hnilička   | datum:           |
| Datum :   |  |   |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |  |   |                  |
| Firma   |  | Podpis  | Datum            |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |  |   |                  |
| <b>Schválil:</b>  |  |   |                  |
| TDI   |  | Podpis  | Datum            |
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b>                |  |   |                  |
| Projektant  |  | Podpis  | Datum            |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |  |   |                  |
| <b>převzal:</b>   |  |   |                  |
| Objednatel  |  | Podpis  | Datum            |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |  |   |                  |

**Změnový list č. 59**  
**SDK - dopočet výměry příček**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |              |   |                |          |             |               | Změnový list č. 59      |             |               |                  |             |             |
|-------------------------------|--------------|---|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |              |   |                |          |             |               | Skutečný provedený stav |             |               | Rozdíl a odpočty |             |             |
| Č                             | Kód          | Zkrácený popis  | M.j.           | Množství | cena (Kč)   | Celkem        | Množství                | cena (Kč)   | Celkem        | Množství         | cena (Kč)   | Celkem      |
|                               | 342261213RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, včetně tmelení a broušení | m <sup>2</sup> | 278,4075 | 1 208,10 Kč | 336 344,10 Kč | 283,6075                | 1 208,10 Kč | 342 626,22 Kč | 5,2              | 1 208,10 Kč | 6 282,12 Kč |
|                               |              |   |                |          |             |               |                         |             |               |                  |             |             |
|                               |              |   |                |          |             |               |                         |             |               |                  |             |             |
|                               |              |   |                |          |             |               |                         |             |               |                  |             |             |

|  |                               |                       |                                 |                    |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |                    |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |                    |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |                    |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 255 993,12</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> | <b>6 282,12 Kč</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 153 758,56</b>  | <b>DPH 21%</b>                  | <b>1 319,25 Kč</b> |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 409 751,68</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        | <b>7 601,37 Kč</b> |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválit:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b>Změnový list č. 60</b>                                   |  | <b>datum:</b>  | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Změna výměry za nadstandardní povrchovou úpravu Q3</b>   |  |  |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |  |  |                  |
| <b>Akce :</b>   |  | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |                  |
| <b>SOD:</b>   |  | 760/VYST   |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     |  | Městská část Praha - Lipence 00241431  |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     |  | Trigema Building a.s. 27653579   |                  |
| Popis změny   |  | Změna výměry za nadstandardní povrchovou úpravu Q3   |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 |  | Byla upravena výměra tmelení SDK příček v kvalitě Q3. Kvalita Q3 byla použita ve třídách. V ostatních místnostech byla použita kvalita Q2, která je dostatečná vzhledem k funkci místnosti. Některé stěny jsou ještě zastavěny po celé ploše nábytkem. |                  |
| Vyjádření TDS   |  | Po dohodě s investorem se rozhodlo, že celoplošné tmelení Q3 bude provedeno jen v učebnách. Chodby a ostatní místnosti budou v kvalitě Q2. Byly vyhotoveny vzorky tmelení jak Q2 tak Q3.   |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |  | nemáme námitek   |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   |  | Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora   |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  |  | ne   |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    |  | ano  |                  |
| cena (navýšení bez dph)                                     |  | -143 481,58 Kč   |                  |
| cena (navýšení s dph)                                       |  | -173 612,71 Kč   |                  |
| příloha   |  | změnový list č.60 - položkový rozpočet   |                  |
| Vypracoval :  |  | J. Hnilička  | datum:           |
| Datum :   |  |  |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |  |  |                  |
| Firma   |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |  |  |                  |
| <b>Schválil:</b>  |  |  |                  |
| TDI   |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |  |  |                  |
| Projektant  |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |  |  |                  |
| <b>převzal:</b>   |  |  |                  |
| Objednatel  |  | Podpis   | Datum            |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |  |  |                  |

**Změnový list č. 60**

**Změna výměry za nadstandardní povrchovou úpravu Q3**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |              |   |      |           |                      |               | Změnový list č. 60      |           |             |                  |           |                 |
|-------------------------------|--------------|---|------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |              |   |      |           |                      |               | Skutečný provedený stav |           |             | Rozdíl a odpočty |           |                 |
| Č                             | Kód          | Zkrácený popis                                  | M.j. | Množství  | Jednot.<br>cena (Kč) | Celkem        | Množství                | cena (Kč) | Celkem      | Množství         | cena (Kč) | Celkem          |
|                               | 342091043R00 | Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 | m2   | 1 169,908 | 128,19 Kč            | 149 970,56 Kč | 50,620                  | 128,19 Kč | 6 488,98 Kč | - 1 119,288      | 128,19 Kč | - 143 481,58 Kč |
|                               |              |   |      |           |                      |               |                         |           |             |                  |           |                 |
|                               |              |   |      |           |                      |               |                         |           |             |                  |           |                 |
|                               |              |   |      |           |                      |               |                         |           |             |                  |           |                 |
|                               |              |   |      |           |                      |               |                         |           |             |                  |           |                 |
|                               |              |   |      |           |                      |               |                         |           |             |                  |           |                 |
|                               |              |   |      |           |                      |               |                         |           |             |                  |           |                 |

|  |                               |                       |                                 |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |                        |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |                        |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |                        |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 106 229,42</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> | <b>- 143 481,58 Kč</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 122 308,18</b>  | <b>DPH 21%</b>                  | <b>- 30 131,13 Kč</b>  |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 228 537,60</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        | <b>- 173 612,71 Kč</b> |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |  |               |                  |
|---|--|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 61</b>                                   |  | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Neprovádění stěrky na stropech</b>                       |  |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |  |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST   |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431  |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579   |               |                  |
| Popis změny   | V technických místnotech bylo upuštěno od provádění stěrek na stropech - skladba U2  |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 | Vzhledem k vysoké pohledové kvalitě stropní betonové konstrukce bylo vypuštěna stěrka na stropech v technických místnotech a nátěr stropů byl rovnou aplikován rovnou na betonovou konstrukci. |               |                  |
| Vyřádění TDS  | nemám námitek  |               |                  |
| Vyřádění autorského dozoru                                  | nemáme námitek   |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora   |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | ne   |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano  |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  |  |               | -6 575,11 Kč     |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    |  |               | -7 955,88 Kč     |
| příloha   | změnový list č.61 - položkový rozpočet   |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička  | datum:        |                  |
| Datum :   |  |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |  |               |                  |
| Firma   | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |  |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |  |               |                  |
| TDI   | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |  |               |                  |
| Projektant  | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                                     |  |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |  |               |                  |
| Objednatel  | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>             |  |               |                  |

**Změnový list č. 61**  
**Neprovádění stěrky na stropěch**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |              |   |                |          |           |            | Změnový list č. 61      |           |        |                  |           |              |
|-------------------------------|--------------|---|----------------|----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |              |   |                |          |           |            | Skutečný provedený stav |           |        | Rozdíl a odpočty |           |              |
| Č                             | Kód          | Zkrácený popis  | M.j.           | Množství | cena (Kč) | Celkem     | Množství                | cena (Kč) | Celkem | Množství         | cena (Kč) | Celkem       |
| B                             | 601012231RT1 | U2 - Stěrka na stropěch<br>provedení pouze v místnosti 1.10 | m <sup>2</sup> | 25,61    | 256,7 Kč  | 6 575,1 Kč | 0,00                    | 256,7 Kč  | - Kč   | -25,61           | 256,7 Kč  | - 6 575,1 Kč |
|                               |              |   |                |          |           |            |                         |           |        |                  |           |              |
|                               |              |   |                |          |           |            |                         |           |        |                  |           |              |
|                               |              |   |                |          |           |            |                         |           |        |                  |           |              |

|  |                              |                       |                          |                     |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b> | <b>110 249 711,00</b> |                          |                     |
|  | <b>DPH 21%</b>               | 23 152 439,31         |                          |                     |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>  | <b>133 402 150,31</b> |                          |                     |
|  | Cena díla bez DPH ZBV1       | 110 243 135,89        | Rozdíl a odpočty bez DPH | <b>-6 575,11 Kč</b> |
|  | DPH 21%                      | 23 151 058,54         | DPH 21%                  | <b>-1 380,77 Kč</b> |
|  | Cena díla včetně DPH         | 133 394 194,43        | Rozdíl včetně DPH        | <b>-7 955,88 Kč</b> |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 62</b>   |   | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Záměna interaktivní tabule s dataprojektorem a interaktivní TV</b> |   |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>           |   |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence   |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST  |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>   | Městská část Praha - Lipence 00241431   |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>   | Trigema Building a.s. 27653579  |               |                  |
| Popis změny   | Záměna interaktivní tabule s dataprojektorem a interaktivní TV s dotykovým displayem za novější interaktivní TV s dotykovým displayem |               |                  |
| Specifikace a příčina změny   | Dle požadavkou mateřské školky budou dodány novější verze interaktivní TV s dotykovým displayem včetně pojezdů do všech tříd.         |               |                  |
| Vyjádření TDS   | Vše bylo na žádost investora. Nemám připomínek.   |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru   | nemáme námitek  |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222   | Odstavec 4  |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:  | ne  |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:  | ano   |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)  | 114 990,00 Kč   |               |                  |
| cena<br>(navýšení s dph)  | 139 137,90 Kč   |               |                  |
| příloha   | změnový list č.62 - položkový rozpočet  |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička   | datum:        |                  |
| Datum :   |   |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>  |   |               |                  |
| Firma   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>                      |   |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |   |               |                  |
| TDI   | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                           |   |               |                  |
| Projektant  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Ing. arch. Dušek</b>   |   |               |                  |
| <b>převzal:</b>   |   |               |                  |
| Objednatel  | Podpis  | Datum         |                  |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b>                       |   |               |                  |

**Změnový list č. 62**

**Záměna interaktivní tabule s dataprojektorem a interaktivní TV**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence     |              |   |      |          |                      | Změnový list č. 62      |          |             |                  |          |             |                |
|-----------------------------------|--------------|---|------|----------|----------------------|-------------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|----------------|
| Částka a výměra dle smlouvy       |              |   |      |          |                      | Skutečný provedený stav |          |             | Rozdíl a odpočty |          |             |                |
| Č                                 | Kód          | Zkrácený popis  | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Celkem                  | Množství | cena (Kč)   | Celkem           | Množství | cena (Kč)   | Celkem         |
| <b>Původní položky z rozpočtu</b> |              |   |      |          |                      |                         |          |             |                  |          |             |                |
|                                   | 222323292R0R | XE2 - Interaktivní tabule s dataprojektorem, kompletní provedení - dle popisu v pd - podrobně viz tab. ost. v.  | kus  | 3        | 49 420,0 Kč          | 148 260,0 Kč            | -3       | 49 420,0 Kč | - 148 260,0 Kč   | -3       | 49 420,0 Kč | - 148 260,0 Kč |
| <b>Nové položky z rozpočtu</b>    |              |   |      |          |                      |                         |          |             |                  |          |             |                |
|                                   | x            | <i>Newline LYRA PRO 75" - 190 cm, 4K (3840×2160), přímé LED podsvětlení, kontrast 5000:1, zero bonding, 8 GB RAM, 128 GB úložiště (rozšiřitelné), Android 14 s EDLA certifikací – Google Play, 50 dotykových bodů, 450 cd/m2, 2× 20 W, přesnost 1 mm, Cast+, Whiteboard, Engage, Display Management</i> | kus  |          |                      |                         | 3        | 60 000,0 Kč | 180 000,0 Kč     | 3        | 60 000,0 Kč | 180 000,0 Kč   |
|                                   | x            | BalanceBox® 400 + vespa adaptér - rozsah zdvihu 400 mm  | kus  |          |                      |                         | 3        | 23 750,0 Kč | 71 250,0 Kč      | 3        | 23 750,0 Kč | 71 250,0 Kč    |
|                                   | x            | Instalace na vozíku rozdílu mezi pevnou a posuvnou  | kus  |          |                      |                         | 3        | 3 000,0 Kč  | 9 000,0 Kč       | 3        | 3 000,0 Kč  | 9 000,0 Kč     |
|                                   | x            | Výdřeva   | kus  |          |                      |                         | 2        | 1 500,0 Kč  | 3 000,0 Kč       | 2        | 1 500,0 Kč  | 3 000,0 Kč     |

|  |                               |                       |                                 |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 364 701,00</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 176 587,21</b>  | <b>DPH 21%</b>                  |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 541 288,21</b> | <b>Rozdíl včetně DPH</b>        |
|  |                               |                       | <b>114 990,00 Kč</b>            |
|  |                               |                       | <b>24 147,90 Kč</b>             |
|  |                               |                       | <b>139 137,90 Kč</b>            |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| Firma        | Podpis | Datum |
|--------------|--------|-------|
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

| TDI  | Podpis | Datum |
|--|--------|-------|
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

| Projektant              | Podpis | Datum |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
|---|--------|-------|
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

|   |  |               |                  |
|---|--|---------------|------------------|
| <b>Změnový list č. 63</b>                                   |  | <b>datum:</b> | <b>25.5.2026</b> |
| <b>Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě</b>         |  |               |                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |  |               |                  |
| <b>Akce :</b>   | Rozšíření kapacity MŠ Lipence  |               |                  |
| <b>SOD:</b>   | 760/VYST   |               |                  |
| <b>objednatel / IC:</b>                                     | Městská část Praha - Lipence 00241431  |               |                  |
| <b>zhotovitel / IC:</b>                                     | Trigema Building a.s. 27653579   |               |                  |
| Popis změny   | Z důvodu války na Blízkém východě a výpadku zásobování ropy, se cena výrobků z ní několikrát znásobila   |               |                  |
| Specifikace a příčina změny                                 | SOD 6.4. Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví.   |               |                  |
|   | <p>V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu došlo ke skokovým nárůstům cen pohonných hmot a dalších výrobků vyráběných z ropy. Konkrétně u polystyrenu tento nárůst násobně přesahuje původní cenovou hladinu, kterou jsme předpokládali při zpracování cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že taková změna je zcela jasně zapříčiněna válečnými událostmi, tedy událostmi standardně hodnocenými jako vyšší moc je na místě řešit danou situaci v souladu s příslušnými ustanovenými občanského zákoníku, tedy § 1764 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Tyto opravňují jednat o spravedlivém navýšení ceny za dílo či materiál v případech, kdy dojde k externím, mimořádným a nepředvídatelným událostem.</p> <p>Vzhledem k výše uvedenému navrhuje navýšení ceny v části dodávky polystyrenu, jak je uvedeno v ocenění tohoto změnového listu. Takové navýšení je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, neboť vlivy válečných událostí jsou kvalifikovány jako nepodstatné změny podle § 222 odst. 6. Tedy změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p> |               |                  |
| Vyjádření TDS   |  |               |                  |
| Vyjádření autorského dozoru                                 |  |               |                  |
| Zatřídění změny dle § 222                                   | Odstavec 6   |               |                  |
| vliv změny na harmonogram:                                  | ne   |               |                  |
| vliv změny na cenu díla:                                    | ano  |               |                  |
| cena<br>(navýšení bez dph)                                  | 220 208,65 Kč  |               |                  |
| cena<br>(navýšení s dph)                                    | 266 452,46 Kč  |               |                  |
| příloha   | změnový list č.63 - položkový rozpočet   |               |                  |
| Vypracoval :  | J. Hnilička  | datum:        |                  |
| Datum :   |  |               |                  |
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                                |  |               |                  |
| Firma   | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička</b>            |  |               |                  |
| <b>Schválil:</b>  |  |               |                  |
| TDI   | Podpis   | Datum         |                  |
| <b>Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček</b>                 |  |               |                  |
| Projektant  | Podpis   | Datum         |                  |

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| <b>Ing. arch. Dušek</b>                         |        |       |
| převzal:  |        |       |
| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |

**Změnový list č. 63**  
**Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě**

| Rozšíření kapacity MŠ Lipence |              |  |      |          |         |              | Změnový list č. 63      |          |             |                  |          |           |                             |
|-------------------------------|--------------|--|------|----------|---------|--------------|-------------------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| Částka a výměra dle smlouvy   |              |  |      |          |         |              | Skutečný provedený stav |          |             | Rozdíl a odpočty |          |           |                             |
| Č                             | Kód          | Zkrácený popis   | M.j. | Množství | Jednot. | cena (Kč)    | Celkem                  | Množství | cena (Kč)   | Celkem           | Množství | cena (Kč) | Celkem                      |
|                               |              | <b>Původní položky z rozpočtu</b>  |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           |                             |
|                               |              | <b>Polystyren</b>  |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           |                             |
|                               | 28376287     | Deska polystyrenová EPS pro krocejový útlum tl. 30 x 500 x 1000 mm   | m2   | 189,001  |         | 46,21 Kč     | 8 733,7 Kč              | 189,001  | 85,0 Kč     | 16 065,1 Kč      | 189,001  | 38,8 Kč   | 7 331,3 Kč                  |
|                               | 28376289     | Deska polystyrenová EPS pro krocejový útlum tl. 50 x 500 x 1000 mm   | m2   | 397,504  |         | 76,35 Kč     | 30 349,4 Kč             | 397,504  | 140,0 Kč    | 55 650,6 Kč      | 397,504  | 63,7 Kč   | 25 301,1 Kč                 |
|                               | 283758906    | Deska izolační polystyrenová s uzavřenou strukturou tl. 120 mm   | m2   | 281,591  |         | 302,39 Kč    | 85 150,4 Kč             | 281,591  | 370,0 Kč    | 104 188,8 Kč     | 281,591  | 67,6 Kč   | 19 038,4 Kč                 |
|                               | 283758907    | Deska izolační polystyrenová s uzavřenou strukturou tl. 140 mm   | m2   | 178,571  |         | 352,63 Kč    | 62 969,6 Kč             | 178,571  | 460,0 Kč    | 82 142,8 Kč      | 178,571  | 107,4 Kč  | 19 173,2 Kč                 |
|                               | 283758904    | Deska izolační polystyrenová tl. 80 mm s uzavřenou strukturou povrchu  | m2   | 397,596  |         | 267,23 Kč    | 106 249,6 Kč            | 397,596  | 285,0 Kč    | 113 314,9 Kč     | 397,596  | 17,8 Kč   | 7 065,3 Kč                  |
|                               | 283759711    | Deska spádová EPS 100  | m3   | 51,687   |         | 2 322,71 Kč  | 120 055,0 Kč            | 51,687   | 2 750,0 Kč  | 142 140,6 Kč     | 51,687   | 427,3 Kč  | 22 085,5 Kč                 |
|                               | 28375705     | Deska izolační stabilizovaná EPS 150   | m3   | 47,712   |         | 2 535,69 Kč  | 120 981,6 Kč            | 47,712   | 2 800,0 Kč  | 133 592,3 Kč     | 47,712   | 264,3 Kč  | 12 610,6 Kč                 |
|                               | 283758904    | Deska izolační polystyrenová tl. 80 mm s uzavřenou strukturou povrchu  | m2   | 97,975   |         | 267,23 Kč    | 26 181,8 Kč             | 97,975   | 275,0 Kč    | 26 943,1 Kč      | 97,975   | 7,8 Kč    | 761,3 Kč                    |
|                               | 283759711    | Deska spádová EPS 100  | m3   | 6,006    |         | 2 322,71 Kč  | 13 951,1 Kč             | 6,006    | 2 750,0 Kč  | 16 517,5 Kč      | 6,006    | 427,3 Kč  | 2 566,5 Kč                  |
|                               | 28375706     | Deska izolační stabilizovaná EPS 200 1000 x 500 mm   | m3   | 11,441   |         | 2 973,71 Kč  | 34 021,4 Kč             | 11,441   | 3 275,0 Kč  | 37 468,4 Kč      | 11,441   | 301,3 Kč  | 3 447,0 Kč                  |
|                               |              |  |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           | <b>celkem za polystyren</b> |
|                               |              |  |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           | <b>119 380,3 Kč</b>         |
|                               |              | <b>Sílnoproudé rozvody</b>   |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           |                             |
|                               | 741000000R34 | Kabel CXKH-R(O) 2x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)  | m    | 35,00    |         | 24,51 Kč     | 857,9 Kč                | 35,00    | 53,0 Kč     | 1 855,0 Kč       | 35,00    | 28,5 Kč   | 997,2 Kč                    |
|                               | 741000000R35 | Kabel CXKH-R(J) 3x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)  | m    | 1 060,00 |         | 26,72 Kč     | 28 323,2 Kč             | 1 060,00 | 57,0 Kč     | 60 420,0 Kč      | 1 060,00 | 30,3 Kč   | 32 096,8 Kč                 |
|                               | 741000000R36 | Kabel CXKH-R(J) 3x2,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)  | m    | 1 810,00 |         | 41,99 Kč     | 76 001,9 Kč             | 1 810,00 | 66,0 Kč     | 119 460,0 Kč     | 1 810,00 | 24,0 Kč   | 43 458,1 Kč                 |
|                               | 741000000R37 | Kabel CXKH-R(J) 5x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)  | m    | 80,00    |         | 44,10 Kč     | 3 528,0 Kč              | 80,00    | 75,0 Kč     | 6 000,0 Kč       | 80,00    | 30,9 Kč   | 2 472,0 Kč                  |
|                               | 741000000R38 | Kabel CXKH-R(J) 5x2,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)  | m    | 40,00    |         | 55,05 Kč     | 2 202,0 Kč              | 40,00    | 85,0 Kč     | 3 400,0 Kč       | 40,00    | 30,0 Kč   | 1 198,0 Kč                  |
|                               | 741000000R39 | Vodič CYA 4, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)  | m    | 400,00   |         | 11,45 Kč     | 4 580,0 Kč              | 400,00   | 39,0 Kč     | 15 600,0 Kč      | 400,00   | 27,6 Kč   | 11 020,0 Kč                 |
|                               | 741000000R40 | Vodič CYA 10, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)   | m    | 60,00    |         | 30,34 Kč     | 1 820,4 Kč              | 60,00    | 65,0 Kč     | 3 900,0 Kč       | 60,00    | 34,7 Kč   | 2 079,6 Kč                  |
|                               | 741000000R41 | Vodič CYA 16, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)   | m    | 100,00   |         | 47,72 Kč     | 4 772,0 Kč              | 100,00   | 82,0 Kč     | 8 200,0 Kč       | 100,00   | 34,3 Kč   | 3 428,0 Kč                  |
|                               | 743000000R10 | LED venkovní lampa, výška 310 cm, šířka 37 cm, barva černá, materiál: hliník, ocel, napětí 230 V, max. výkon (W) 36, stupeň krytí IP 44, teplota chromatičnosti 3000 K, vyzařovací úhel 100 stupňů, životnost min. 30000 hod., včetně zdroje, světelný tok 3600 lm, barva světla: teplá bílá, umístění sloupu cca 0,5 m od kraje | ks   | 3,00     |         | 14 545,97 Kč | 43 637,9 Kč             | 3,00     | 15 250,0 Kč | 45 750,0 Kč      | 3,00     | 704,0 Kč  | 2 112,1 Kč                  |
|                               | 743000000R11 | Ocelový bezpaticový stožár v.3,1m pro venkovní osvětlení včetně připojovací sady, pojistek, včetně betonového základu, barva černá   | ks   | 3,00     |         | 6 996,95 Kč  | 20 990,9 Kč             | 3,00     | 7 652,5 Kč  | 22 957,5 Kč      | 3,00     | 655,6 Kč  | 1 966,7 Kč                  |
|                               |              | Dřevěné opláštění- nosné hliníkové profily   |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           | <b>celkem za elektro</b>    |
|                               |              |  |      |          |         |              |                         |          |             |                  |          |           | <b>100 828,4 Kč</b>         |
|                               | 767427111R0R | F1 - Težký obvodový plášť, kompletní skladba vc. všech detailů - podrobně viz tab. skladeb   | m2   | 382,63   |         | 4 520,84 Kč  | 1 729 787,9 Kč          | 382,63   | 4 675,84 Kč | 1 789 094,9 Kč   | 382,63   | 155,0 Kč  | 59 306,9 Kč                 |

|  |                               |                       |                                 |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Cena díla bez DPH SoD</b>  | <b>110 249 711,00</b> |                                 |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 152 439,31</b>  |                                 |
|  | <b>Cena díla včetně DPH</b>   | <b>133 402 150,31</b> |                                 |
|  | <b>Cena díla bez DPH ZBV1</b> | <b>110 469 919,65</b> | <b>Rozdíl a odpočty bez DPH</b> |
|  | <b>DPH 21%</b>                | <b>23 198 683,13</b>  | <b>DPH 21%</b>                  |
|  |                               |                       | <b>220 208,65 Kč</b>            |
|  |                               |                       | <b>46 243,82 Kč</b>             |

|  |                      |                |                   |               |
|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  | Cena díla včetně DPH | 133 668 602,77 | Rozdíl včetně DPH | 266 452,46 Kč |
|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------|

**Zhotovitel/dodavatel:**

|              |        |       |
|--------------|--------|-------|
| Firma        | Podpis | Datum |
| <b>Firma</b> |        |       |

**Schválil:**

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| TDI  | Podpis | Datum |
| <b>Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček</b> |        |       |

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Projektant              | Podpis | Datum |
| <b>Ing. arch. Dušek</b> |        |       |

**Převzal:**

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Objednatel                                      | Podpis | Datum |
| <b>Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková</b> |        |       |