

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ				
NÁZEV STAVBY			SPP 792 - Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
TDI	p. Ing. Jadrníček		Trigema Building a.s.	Bucharova 14/2641 Praha 5, 150 00
GP	p.Ing. arch. Dušek			
zhotovitel	p. Ing. Hnilička			

ZL č.	Popis	Dodatek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Predáno investorovi dne	Odsouhlaseno investorem				Odsouhlaseno dne (podepsané ZL)	Neodsouhlaseno dne	Zatřídění změny dle § 222			
						vícepráce bez dph	méněpráce bez dph	vícepráce s dph	méněpráce s dph			Odstavec 4	Odstavec 5	Odstavec 6	Odstavec 7
63	Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě	5	59 306,93 Kč	71 761,38 Kč	28.7.2026	59 306,93 Kč									
64	Točité schodiště	5	453 316,57 Kč	548 513,05 Kč	28.7.2026	674 737,28 Kč	-221 420,71 Kč							453 316,57 Kč	
65	Doplnění zábradlí ve 2.NP	5	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	28.7.2026	12 000,00 Kč						12 000,00 Kč			
66	Doplnění zámkové dlažby u opěrné zdi ze strany sběrného dvora	5	58 775,48 Kč	71 118,33 Kč	28.7.2026	58 775,48 Kč						58 775,48 Kč			
67	Výměna SDK podhledu na chodbách	5	74 429,83 Kč	90 060,09 Kč	28.7.2026	74 429,83 Kč						74 429,83 Kč			
68	Vybourání výplně v elipsách v monolitu	5	15 059,72 Kč	18 222,27 Kč	28.7.2026	15 059,72 Kč						15 059,72 Kč			
69	WC u ředitelny	5	123 708,36 Kč	149 687,12 Kč	28.7.2026	200 373,78 Kč	-76 665,42 Kč					277 039,19 Kč			
70	Navýšení ceny za větší kvalitu koberce do herny	5	23 748,00 Kč	28 735,08 Kč	28.7.2026	120 517,38 Kč	-96 769,38 Kč					217 286,75 Kč			
71		5												0,00 Kč	
72	Doplnění silových rozvodů dle požadavků investora	5	72 981,00 Kč	88 307,01 Kč	19.8.2026	72 981,00 Kč						72 981,00 Kč			
73	Doplnění položek silových rozvodů	5	209 414,81 Kč	253 391,92 Kč	19.8.2026	209 797,53 Kč	-382,72 Kč							209 414,81 Kč	
74	Náter atria	5	60 585,39 Kč	73 308,32 Kč	19.8.2026	60 585,39 Kč						60 585,39 Kč			
75	Jádrové vrtání	5	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč	19.8.2026	13 000,00 Kč							13 000,00 Kč		
76															
77	Úprava vjezdu dle nové projektové dokumentace	5	81 513,71 Kč	98 631,59 Kč	19.8.2026	81 513,71 Kč						81 513,71 Kč			
78	Vybourání provizorního chodníku	5	14 878,54 Kč	18 003,04 Kč	19.8.2026	14 878,54 Kč						14 878,54 Kč			
79	Provizorní lávka pro transport jídlá	5	248 433,00 Kč	300 603,93 Kč	19.8.2026	248 433,00 Kč						248 433,00 Kč			
80	Dovoz zeminy a zásyp zákládů	5	153 149,50 Kč	185 310,90 Kč	19.8.2026	153 149,50 Kč							153 149,50 Kč		
81	Doplnění slaboproudých rozvodů	5	273 977,50 Kč	331 512,78 Kč	19.8.2026	273 977,50 Kč						273 977,50 Kč			
82	SDK - Doplnění revizních dvířek	5	52 325,24 Kč	63 313,54 Kč	19.8.2026	54 285,00 Kč	-1 959,76 Kč					52 325,24 Kč			
83	SDK - Doplnění výdřev pro kotvení zařizovacích předmětů	5	26 120,38 Kč	31 605,66 Kč	19.8.2026	26 120,38 Kč							26 120,38 Kč		
84	Sanace betonové podezdívky + nový základ pro plot Z10	5	101 904,97 Kč	123 305,01 Kč	19.8.2026	101 904,97 Kč						101 904,97 Kč			
85	Změna a doplnění plotu mateřské školky	5	459 756,89 Kč	556 305,84 Kč	19.8.2026	586 250,00 Kč	-126 493,11 Kč					712 743,11 Kč			
86	Doplnění kačírku k plotu technických služeb	5	19 375,00 Kč	23 443,75 Kč	19.8.2026	19 375,00 Kč						19 375,00 Kč			
87	Úprava elipsy v betonové stěně	5	17 875,00 Kč	21 628,75 Kč	19.8.2026	17 875,00 Kč						17 875,00 Kč			
	C E L K E M změnové listy		2 625 635,82 Kč	3 177 019,34 Kč		3 149 326,91 Kč	-523 691,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			2 311 183,43 Kč	192 269,88 Kč	662 731,38 Kč	0,00 Kč
					Absolutní hodnota	3 673 018,00 Kč		0,00 Kč		Absolutní hodnota					
	SOD					110 249 711,00 Kč		133 402 150,31 Kč		110 249 711,00 Kč	133 402 150,31 Kč				
	Dodatek 1					421 009,78 Kč		509 421,83 Kč							
	Dodatek 2					97 597,70 Kč		118 093,22 Kč		5 865 544,21 Kč					
	Dodatek 3					1 096 445,14 Kč		1 243 458,00 Kč							
	Dodatek 4					1 777 901,00 Kč		2 151 261,08 Kč		2 520 856,00 Kč					
	Dodatek 5					2 625 635,82 Kč		3 177 019,34 Kč		3 673 018,00 Kč					
	Dodatky celkem					6 018 589,44 Kč		7 199 253,47 Kč		12 059 418,21 Kč					
	Poměr dodatků / SoD					5,459%				10,938%					
	Celkem SoD + dodatky					122 286 889,89 Kč		147 800 657,24 Kč							

Změnový list č. 63		datum:	28.7.2026
Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :	Rozšíření kapacity MŠ Lipence		
SOD:	760/VYST		
objednatel / IČ:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny	Z důvodu války na Blízkém východě a výpadku zásobování ropy, se cena výrobků z ní několikrát znásobila		
Specifikace a příčina změny	SOD 6.4. Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví.		
	V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu došlo ke skokovým nárůstům cen pohonných hmot a dalších výrobků vyráběných z ropy. Konkrétně u polystyrenu tento nárůst násobně přesahuje původní cenovou hladinu, kterou jsme předpokládali při zpracování cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že taková změna je zcela jasně zapříčiněna válečnými událostmi, tedy událostmi standardně hodnocenými jako vyšší moc je na místě řešit danou situaci v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo SoD odstavec 6.4. Tyto opravňují jednat o spravedlivém navýšení ceny za dílo či materiál v případech, kdy dojde k externím, mimořádným a nepředvídatelným událostem. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje navýšení ceny v části dodávky polystyrenu, jak je uvedeno v ocenění tohoto změnového listu. Takové navýšení je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, neboť vlivy válečných událostí jsou kvalifikovány jako nepodstatné změny podle § 222 odst. 6. Tedy změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Vyjádření TDS			
Vyjádření autorského dozoru	bereme na vědomí		
Zatřídění změny dle § 222	Odstavec 6		
vliv změny na harmonogram:	ne		
vliv změny na cenu díla:	ano		
cena (navýšení bez dph)	59 306,93 Kč		
cena (navýšení s dph)	71 761,38 Kč		
příloha	změnový list č.63 - položkový rozpočet		
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant	Podpis	Datum	
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 63

Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě

[illegible]

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 309 017,93	Rozdíl a odpočty bez DPH	59 306,93 Kč
		DPH 21%	23 164 893,76	DPH 21%	12 454,45 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 473 911,69	Rozdíl včetně DPH	71 761,38 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 64		datum:	28.7.2026
Točité schodiště			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
Akce :			
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Změna únikového točitého schodiště (Z1)	
Specifikace a příčina změny		Z důvodu špatné podchodné výšky bylo nutné zámečnický prvek Z1 upravit, tak aby vyhovoval předpisům.	
Vyjádření TDS		Změna cen v průběhu realizace značně postihla i ocel. V ZL č. 63 se navyšovali ceny i jiných materiálů.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí, že vzhledem k ZL č. 63 ohledně navýšení cen materiálů spadá do této problematiky i cena oceli.	
Zatřídění změny dle § 222		odstavec 6 - odůvodnění - Cena materiálu zvýšená válkou v Hormuzském průlivu	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		453 316,57 Kč	
cena (navýšení s dph)		548 513,05 Kč	
příloha		změnový list č.64 - položkový rozpočet; vyjádření od projektanta	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 64
Točité schodiště

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 64					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	767990010RAR	Z1 - Točité únikové schodiště se skluzavkou, komplet vc. povrchu - dle popisu v pd (podrobně viz. tab. zám.v.)	ks	1	221 420,7 Kč	221 420,7 Kč	-1	221 420,7 Kč	-221 420,7 Kč	-1	221 420,7 Kč	-221 420,7 Kč
		221420,7Kč/1,63t= 135 840,92Kč/t										
	767990010RAR0	Nový návrh Z1 - Točité únikové schodiště se skluzavkou, komplet vc. povrchu - dle popisu v pd (podrobně viz. tab. zám.v.)	ks				1	577 157,0 Kč	577 157,0 Kč	1	577 157,0 Kč	577 157,0 Kč
		202 511,2Kčv x 2,85 =577 157 Kč						387 144,0 Kč			387 144,0 Kč	
		Příplatek za lakování děrovaného plechu opláštění	m²				88,56	525,0 Kč	46 494,0 Kč	88,56	525,0 Kč	46 494,0 Kč
		Rozdíl v jeřábových pracích - navýšení hmotnosti jeřábu	hodin				12	1 500,0 Kč	18 000,0 Kč	12	1 500,0 Kč	18 000,0 Kč
		Doprava jeřábu - navýšení tonáže vozidla	1kpl				1	10 000,0 Kč	10 000,0 Kč	1	10 000,0 Kč	10 000,0 Kč
	998767202R00	Přesun hmot do výšky 12m								1% z rozdílu cenu		7 114,7 Kč
		VRN 2% ceny schodiště	kpl									15 971,6 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00	
		DPH 21%	23 152 439,31	
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31	
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 703 027,57	Rozdíl a odpočty bez DPH
		DPH 21%	23 247 635,79	DPH 21%
		Cena díla včetně DPH	133 950 663,36	Rozdíl včetně DPH
				453 316,57 Kč
				95 196,48 Kč
				548 513,05 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 65		datum: 28.7.2026	
Doplnění zábradlí ve 2.NP			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IC:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IC:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Doplnění zábradlí ve 2.NP na objektu D	
Specifikace a příčina změny		V projektové dokumentaci chybělo zábradlí v místnosti 2.01 mezi výtahem a obvodovou stěnou. Zábradlí bylo doplněno dle návrhu projektanta. Výkresovou dokumentaci, kterou obdržel zhotovitel od investora	
Vyjádření TDS		Obdobně jako u schodiště chybělo ve VV pevné zábradlí u galerie u druhé etapy. Nemám připomínky.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4 - dle požadavků investora	
vliv změny na harmonogram:		ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		12 000,00 Kč	
cena (navýšení s dph)		14 520,00 Kč	
příloha		změnový list č.65 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 65
Doplnění zábradlí ve 2.NP

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 65					
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
					Jednot.							
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		SDK zábradlí dle dodatečného návrhu	kpl				1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 261 711,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	12 000,00 Kč
		DPH 21%	23 154 959,31	DPH 21%	2 520,00 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 416 670,31	Rozdíl včetně DPH	14 520,00 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 66		datum: 28.7.2026	
Doplnění zámkové dlažby u opěrné zdi ze strany sběrného dvora			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IC:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IC:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Doplnění zámkové dlažby ze strany sběrného dvora po výstavbě opěrné zdi	
Specifikace a příčina změny		Ve výkazu výměr chybí položky pro zapravení původní zámkové dlažby ze strany sběrného dvora po vybudování opěrné zdi k objektu MŠ.	
Vyjádření TDS		Pro založení opěrné stěny sousedící se sběrným dvorem byla potřeba rozebrat stávající zámková dlažba pro možnost výkopu. Po zbudování základů/opěrné stěny je potřeba povrch zpětně opravit. TDS souhlasí se ZL	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4 - dle požadavků investora	
vliv změny na harmonogram:		ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		58 775,48 Kč	
cena (navýšení s dph)		71 118,33 Kč	
příloha		změnový list č.66 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 66
Doplnění zámkové dlažby u opěrné zdi ze strany sběrného dvora

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 66						
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.		Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m ²	280,8		125,67 Kč	335,80	20 641,53 Kč	6 931 425,77 Kč	55	125,67 Kč	6 911,85 Kč	
	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m ³	74		74,00 Kč	82,80	74,00 Kč	6 127,20 Kč	8,8	74,00 Kč	651,20 Kč	
	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	438,58962		83,72 Kč	447,39	83,72 Kč	37 455,46 Kč	8,8	83,72 Kč	736,74 Kč	
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m ³	122,84222		94,88 Kč	131,64	94,88 Kč	12 490,21 Kč	8,8	94,88 Kč	834,94 Kč	
	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	485,98		63,12 Kč	550,98	63,12 Kč	34 777,86 Kč	65	63,12 Kč	4 102,80 Kč	
	564821011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	22,78		97,11 Kč	87,78	97,11 Kč	8 524,32 Kč	65	97,11 Kč	6 312,15 Kč	
	596212213	Kladení dlažby z beton.zámk.dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyt.materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy nad 300 m2	m ²	357,7		519,56 Kč	422,70	519,86 Kč	219 744,82 Kč	65	519,56 Kč	33 771,40 Kč	
	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	361,277		471,20 Kč	367,78	471,20 Kč	173 296,52 Kč	6,5	471,20 Kč	3 062,80 Kč	
	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m ²				20,00	119,58 Kč	2 391,60 Kč	20	119,58 Kč	2 391,60 Kč	

	Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
	DPH 21%	23 152 439,31		
	Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
	Cena díla bez DPH ZBV1	110 308 486,48	Rozdíl a odpočty bez DPH	58 775,48 Kč
	DPH 21%	23 164 782,16	DPH 21%	12 342,85 Kč
	Cena díla včetně DPH	133 473 268,64	Rozdíl včetně DPH	71 118,33 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		
Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		
Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		
Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 67		datum: 14.11.2025	
Výměna SDK podhledu na chodbách			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IC:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IC:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Demontáž a montáž podhledu v prostorách chodby v 1.NP a 2.NP	
Specifikace a příčina změny		Z důvodu napojení I. a II. etapy je nutné demontovat podhled v 1.NP (1.01) a 2.NP (2.01) v propojovací chodbě. Během I. etapy zde byla instalována finální nosná konstrukce s provizorní deskou (obyčejná- bez speciálních nároků). Při připojení II. etapy byla provizorní deska demontována a nahrazena navrženou akustickou. Byla nutná demontáž a zpětná montáž všech silno a slaboproudých zařízení.	
Vyjádření TDS		Bez připomínek	
Vyjádření autorského dozoru		Jedná se o zvolený postup prací zhotovitele, bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- dle požadavků investora	
vliv změny na harmonogram:		ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		74 429,83 Kč	
cena (navýšení s dph)		90 060,09 Kč	
příloha		změnový list č.67 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 67

Výměna SDK podhledu na chodbách

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 67							
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Demontáž SDK podhledu - desek	m²					50,2	300,00 Kč	15 060,00 Kč	50,2	300,00 Kč	15 060,00 Kč
		Montáž SDK podhledu - desek	m²					50,2	490,50 Kč	24 623,10 Kč	50,2	490,50 Kč	24 623,10 Kč
		Tmelení	m²					50,2	150,00 Kč	7 530,00 Kč	50,2	150,00 Kč	7 530,00 Kč
		SDK deska pro provizorní podhled + doprava	m²					50,2	110,00 Kč	5 522,00 Kč	50,2	110,00 Kč	5 522,00 Kč
	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	8,177		3 114,36 Kč	25 467,02 Kč	8,629	3 114,36 Kč	26 874,09 Kč	0,4518	3 114,36 Kč	1 407,07 Kč
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2 187,005		28,13 Kč	61 520,46 Kč	2 187,455	28,13 Kč	61 533,12 Kč	0,45	28,13 Kč	12,66 Kč
		Demontáž svítidla	ks	15,0				15,0	500,0 Kč	7 500,00 Kč	15,0	500,0 Kč	7 500,00 Kč
		Montáž svítidla	ks	15,0				15,0	575,0 Kč	8 625,00 Kč	15,0	575,0 Kč	8 625,00 Kč
		Demontáž montáž ovladačů	ks					2,0	1 150,0 Kč	2 300,00 Kč	2,0	1 150,0 Kč	2 300,00 Kč
		Natavení a protažení kabeláže, přepojení, pájení svorky	kpt					1,0	1 250,0 Kč	1 250,00 Kč	1,0	1 250,0 Kč	1 250,00 Kč
		Stavební přípomocné práce	kpt					1,0	600,0 Kč	600,00 Kč	1,0	600,0 Kč	600,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 324 140,83	Rozdíl a odpočty bez DPH	74 429,83 Kč
		DPH 21%	23 168 069,57	DPH 21%	15 630,26 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 492 210,40	Rozdíl včetně DPH	90 060,09 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 68		datum: 14.11.2025	
Vybourání výplně v elipsách v monolitu			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Demontáž polystyrénových výplní v monolitických stěnách není ve výkazu výměr	
Specifikace a příčina změny		Demontáž polystyrénových výplní v monolitických stěnách v místech elips. Výplň byla nutná ponechat až do II.etapy, tak aby byla zajištěna celistvost obvodového pláště. Elipsy se nemohly standartně bednit. Musela zde být ponechána výplň.	
Vyjádření TDS		Bez připomínek	
Vyjádření autorského dozoru		Jedná se o odbednění monolitické konstrukce bez ohledu na to, v jaké etapě se provádí.	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4 - dle požadavků investora	
vliv změny na harmonogram:		ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		15 059,72 Kč	
cena (navýšení s dph)		18 222,27 Kč	
příloha		změnový list č.68 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 68

Vybourání výplně v elipsách v monolitu

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 68						
			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	X	Vybourání otv.polystyrenu	m³					3,6	3 516,21 Kč	12 658,36 Kč	3,6	3 516,21 Kč	12 658,36 Kč
	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálu	t					0,144	552,6 Kč	79,57 Kč	0,144	552,6 Kč	79,57 Kč
	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	185,8961		116,09 Kč	21 580,68 Kč	205,896	116,1 Kč	23 902,48 Kč	20	116,1 Kč	2 321,80 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 264 770,72	Rozdíl a odpočty bez DPH	15 059,72 Kč
		DPH 21%	23 155 601,85	DPH 21%	3 162,54 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 420 372,58	Rozdíl včetně DPH	18 222,27 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 69		datum:	27.7.2026
WC u ředitelny			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :	Rozšíření kapacity MŠ Lipence		
SOD:	760/VÝST		
objednatel / IC:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny	Doplnění místnosti WC dle požadavků investora - místnosti 2.06 a 2.07		
Specifikace a příčina změny	Dle požadavků investora byly vytvořeny nové místnosti předsíně 2.06 a WC 2.07		
Vyjádření TDS	Doplnění WC bylo na žádost investora. AD zpracoval úpravu a zhotovitel provedl nacenění. TDS s návrhem souhlasí.		
Vyjádření autorského dozoru	Doplnění WC bylo na žádost investora. AD zpracoval úpravu a zhotovitel provedl nacenění. TDS s návrhem souhlasí.		
Zatřídění změny dle § 222	Odstavec 4 - dle požadavků investora		
vliv změny na harmonogram:	ne		
vliv změny na cenu díla:	ano		
cena (navýšení bez dph)			123 708,36 Kč
cena (navýšení s dph)			149 687,12 Kč
příloha	změnový list č.69 - položkový rozpočet		
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant	Podpis	Datum	
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 69
WC u ředitelny

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 69					
		Částka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
		Jednot.										
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	766661119R0R	D.03 - Dvere vnitřní 700x2100mm, kompletní provedení vc. kování, zárubne, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd	kus	1,0	20 641,53 Kč	20 641,53 Kč	2,0	20 641,53 Kč	41 283,06 Kč	1,0	20 641,53 Kč	20 641,53 Kč
	766661122R0R	D.17- Dvere vnitřní 700x2100mm, kompletní provedení vc. kování, zárubne, povrchu a všech doplňku a detailu - dle popisu v pd - rohová zárubeň	kus				1,0	25 537,58 Kč	25 537,58 Kč	1,0	25 537,58 Kč	25 537,58 Kč
	x	Úprava projektové dokumentace - vytvoření ovoru v konstrukční části PD	kpl				1,0	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	1,0	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	342261213RT3	Právka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť tl.150 mm, včetně tmelení a broušení	m2	170,235	1 208,10 Kč		184,47913	1 208,10 Kč	6 500,00 Kč	14,2438	1 208,10 Kč	17 207,93 Kč
		VZT										
	728000000R08	Uzavírací klapka D160 pro ovládání servopohonem	ks	3,0	3 775,67 Kč	11 327,01 Kč	4,0	3 775,67 Kč	15 102,68 Kč	1,0	3 775,67 Kč	3 775,67 Kč
		Potrubi										
	728000000R29	Odvodní talířový ventil D125	ks	3,0	319,08 Kč	957,24 Kč	4,0	319,08 Kč	1 276,32 Kč	1,0	319,08 Kč	319,08 Kč
	728000000R32	Spiro potrubí SR 125	bm	6,0	526,47 Kč	3 158,82 Kč	7,500	526,47 Kč	3 948,53 Kč	1,5	526,47 Kč	789,71 Kč
	728000000R34	Ohebná hadice D 125	bm	5,0	176,55 Kč	882,75 Kč	6,000	176,55 Kč	1 059,30 Kč	1,0	176,55 Kč	176,55 Kč
	728000000R33	Protipožární izolace dle PBRS	m2	3,0	1 169,92 Kč	3 509,76 Kč	4,000	1 169,92 Kč	4 679,68 Kč	1,0	1 169,92 Kč	1 169,92 Kč
		ZTI										
	02.05	Umyvadlo bílá; sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s filtrem vč. montáže	kus	5,0	5 734,53 Kč	28 672,65 Kč	6,0	5 734,53 Kč	34 407,18 Kč	1	5 734,53 Kč	5 734,53 Kč
	02.01	Klozet závěsný, hluboké splachování, bílá, sedátko barva bílá; závěsný systém s nádržkou, mont. výška 1120mm, ovládání zpředu; ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, souprava pro odhlučnění vč.montáže	kus	5,0	10 180,79 Kč	50 903,95 Kč	6,0	10 180,79 Kč	61 084,74 Kč	1	10 180,79 Kč	10 180,79 Kč
	01.01.05	Splásková kanalizace - potrubí plast HT DN 110	m	130,0	296,34 Kč	38 524,20 Kč	131,0	296,34 Kč	38 820,54 Kč	1	296,34 Kč	296,34 Kč
	01.01.01	Splásková kanalizace - potrubí plast HT DN 40	m	9,0	109,29 Kč	983,61 Kč	14,0	109,29 Kč	1 530,06 Kč	5	109,29 Kč	546,45 Kč
	01.01.12	Vyvedení odpadních výpustek DN 40-DN 110	ks	58,0	204,37 Kč	11 853,46 Kč	60,0	204,37 Kč	12 262,20 Kč	2	204,37 Kč	408,74 Kč
	01.03.01	Zkoušky těsnosti	m	321,0	54,81 Kč	17 594,01 Kč	327,0	54,81 Kč	17 922,87 Kč	6	54,81 Kč	328,86 Kč
	01.03.02	Přesun hmot	ks	1,0	10 133,24 Kč	10 133,24 Kč	1,1	10 133,24 Kč	11 146,56 Kč	0,1	10 133,24 Kč	1 013,32 Kč
	01.02.09	Potrubi z plastových trub 20	m	17,0	91,54 Kč	1 556,18 Kč	26,0	91,54 Kč	2 380,04 Kč	9	91,54 Kč	823,86 Kč
	01.02.10	trubková izolace tl. 20 mm	m	17,0	46,38 Kč	788,46 Kč	26,0	46,38 Kč	1 205,88 Kč	9	46,38 Kč	417,42 Kč
	01.01.03	Nástěnky DN 15	ks	78,0	129,98 Kč	10 138,44 Kč	80,0	129,98 Kč	10 398,40 Kč	2,0	129,98 Kč	259,96 Kč
	02.01	Funkční zkoušky - revize	hod	16,00	993,56 Kč	15 896,96 Kč	17,0	993,56 Kč	16 890,52 Kč	1	993,56 Kč	993,56 Kč
	02.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	hod	16,00	1 033,35 Kč	16 533,60 Kč	17,0	1 033,35 Kč	17 566,95 Kč	1	1 033,35 Kč	1 033,35 Kč
	01.02.01	Tlakové zkoušky do DN 100	m	726,00	60,36 Kč	43 821,36 Kč	735,0	60,36 Kč	44 364,60 Kč	9	60,36 Kč	543,24 Kč
	01.02.02	Proplach a dezinfekce do DN 100	m	726,00	93,38 Kč	67 793,88 Kč	735,0	93,38 Kč	68 634,30 Kč	9	93,38 Kč	840,42 Kč
	01.02.03	Přesun hmot	ks	1,000	3 543,31 Kč	3 543,31 Kč	1,1	3 543,31 Kč	3 897,64 Kč	0,1	3 543,31 Kč	354,33 Kč
		Dlažba										
	771575109RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	51,53	636,27 Kč	32 786,99 Kč	54,590	636,27 Kč	34 733,98 Kč	3,06	636,27 Kč	1 946,99 Kč
	597623141	N4 - Dlaždice 300 x 300 mm slonová kost - dle popisu v pd	m2	42,78	300,46 Kč	12 853,38 Kč	45,839	300,46 Kč	13 772,79 Kč	3,06	300,46 Kč	919,41 Kč
		Obklad										
	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	366,90	5,58 Kč	2 047,29 Kč	387,858	5,58 Kč	2 164,25 Kč	20,9595	5,58 Kč	116,95 Kč
	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	366,90	22,33 Kč	8 192,84 Kč	387,858	22,33 Kč	8 660,86 Kč	20,9595	22,33 Kč	468,03 Kč
	781475114RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, vc. spárování a pruniku 20x20	m2	243,90	731,15 Kč	178 329,72 Kč	264,863	731,15 Kč	193 654,25 Kč	20,9595	731,15 Kč	15 324,54 Kč
	597623131	Keramický obklad 20x20 cm - dle popisu v pd	m2	268,29	238,44 Kč	63 971,87 Kč	289,253	238,44 Kč	68 969,45 Kč	20,9595	238,44 Kč	4 997,58 Kč
	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,00								475,47 Kč
		Odečtení lina										
	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavacem pod povlak.podlahy	m2	700,928	8,04 Kč	5 635,46 Kč	697,868	8,04 Kč	5 610,86 Kč	-3,06	8,04 Kč	- 24,60 Kč
	771101210R00	Penetrace podkladu	m2	700,928	28,13 Kč	19 717,10 Kč	697,868	28,13 Kč	19 631,03 Kč	-3,06	28,13 Kč	- 86,08 Kč
	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásu PVC	m2	497,726	115,53 Kč	57 502,24 Kč	494,666	115,53 Kč	57 148,72 Kč	-3,06	115,53 Kč	- 353,52 Kč
	28410247	N1 - Podlahovina PVC 2 mm homogenní - dle popisu v pd	m2	547,498	552,55 Kč	302 520,11 Kč	544,438	552,55 Kč	300 829,31 Kč	-3,06	552,55 Kč	- 1 690,80 Kč

		^x Stropní topná a chladicí perforovaná roznášecí Al.deska 263mm x 3200mm včetně meandru z Cu potrubí pro uchycení na stavební rošt z CD profilů o rozteči 333mm včetně spojek pro vzájemné propojení; Qt = 73,3 W/m2 (35/30/22°C), Qch = 70,4 W/m2 (16/19/26°C)	ks				12,000	4 152,48 Kč	49 829,76 Kč	12	4 152,48 Kč	49 829,76 Kč
	731000000R17	Stropní topná a chladicí perforovaná roznášecí Al.deska 263mm x 3500mm včetně meandru z Cu potrubí pro uchycení na stavební rošt z CD profilů o rozteči 333mm včetně spojek pro vzájemné propojení; Qt = 73,3 W/m2 (35/30/22°C), Qch = 70,4 W/m2 (16/19/26°C)	ks	6,0	4 152,48 Kč	24 914,88 Kč	9,000	4 152,48 Kč	37 372,32 Kč	3	4 152,48 Kč	12 457,44 Kč
	731000000R19	Stropní topná a chladicí perforovaná roznášecí Al.deska 263mm x 4000mm včetně meandru z Cu potrubí pro uchycení na stavební rošt z CD profilů o rozteči 333mm včetně spojek pro vzájemné propojení; Qt = 73,3 W/m2 (35/30/22°C), Qch = 70,4 W/m2 (16/19/26°C); výkony při lambdē SDK desky = 0,52 W/mK	ks	12,0	5 908,35 Kč	70 900,20 Kč	0,000	5 908,35 Kč	- Kč	-12	5 908,35 Kč	- 70 900,20 Kč
	731000000R20	Potrubí měděné; spojování lisováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 18x1	m	723,0	486,87 Kč	352 007,01 Kč	729,000	486,87 Kč	354 928,23 Kč	6	486,87 Kč	2 921,22 Kč
	731000000R28	Tepelná parotěsná izolace (λ=0,038 W/mK, μ≥5000) o tloušťce 30mm dle Vyhl.193/2007 Sb. včetně izolovaných objímek a veškerého pomocného materiálu - pro potrubí DN15 (18x1)	m	689,0	216,02 Kč	148 837,78 Kč	695,000	216,02 Kč	150 133,90 Kč	6	216,02 Kč	1 296,12 Kč
		Vestavné LED svítidlo typu "downlight" 21W 4000K, IP44	ks	22,0	1 444,54 Kč	31 779,88 Kč	24,000	1 444,54 Kč	34 668,96 Kč	2,000	1 444,54 Kč	2 889,08 Kč
		Přisazené LED svítidlo 33W 4000K s mikroprizmatickým krytem UGR<19 vč. rámečku pro přisazenou montáž	ks	19,0	3 226,52 Kč	61 303,88 Kč	20,000	3 226,52 Kč	64 530,40 Kč	1,000	3 226,52 Kč	3 226,52 Kč
		Přisazené svítidlo s opalovým krytem 40W 3/4000K s nepřímou složkou osvětlení	ks	55,0	3 610,21 Kč	198 561,55 Kč	54,000	3 610,21 Kč	194 951,34 Kč	-1,000	3 610,21 Kč	- 3 610,21 Kč
		Univerzální nouzové LED svítidlo 2W pro vyznačení směru úniku, IP54, pozorovací vzdálenost 22m, vl. Baterie	ks	22,0	2 539,74 Kč	55 874,28 Kč	23,000	2 539,74 Kč	58 414,02 Kč	1,000	2 539,74 Kč	2 539,74 Kč
		Univerzální nouzové LED svítidlo 4W IP65 s adresným dohledováním s podvěšeným piktogramem s pozorovací vzdáleností 14m	ks	8,0	3 457,37 Kč	27 658,96 Kč	9,000	3 457,37 Kč	31 116,33 Kč	1,000	3 457,37 Kč	3 457,37 Kč
		Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá	ks	125,0	146,37 Kč	18 296,25 Kč	127	146,37 Kč	18 588,99 Kč	2,000	146,37 Kč	292,74 Kč
		Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá	ks	8,0	160,84 Kč	1 286,72 Kč	10	160,84 Kč	1 608,40 Kč	2,000	160,84 Kč	321,68 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 373 419,36	Rozdíl a odpočty bez DPH	123 708,36 Kč
		DPH 21%	23 178 418,07	DPH 21%	25 978,76 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 551 837,43	Rozdíl včetně DPH	149 687,12 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		
Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		
Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		
Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 70		datum: 26.1.2026	
Navýšení ceny za větší kvalitu koberce do herny			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Dle požadavků investora byl dodán koberec s hustším vlasem	
Specifikace a příčina změny		Z provozních důvodů byl do herny dodán koberec s hustším vlasem.	
Vyjádření TDS		Stejný stav jako u první etapy. Se ZL souhlasím.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4 - dle požadavků investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		23 748,00 Kč	
cena (navýšení s dph)		28 735,08 Kč	
příloha		změnový list č.70 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 70

Navýšení ceny za větší kvalitu koberec do herny

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 70						
			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	697410983	N2 - Koberec strižený 4mm - dle popisupožadavku	m2	229,338		421,95 Kč	96 769,38 Kč	229,338	525,50 Kč	120 517,38 Kč	229,338	103,55 Kč	23 748,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 273 459,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	23 748,00 Kč
		DPH 21%	23 157 426,39	DPH 21%	4 987,08 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 430 885,39	Rozdíl včetně DPH	28 735,08 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 72		datum:	19.8.2026
Doplnění silových rozvodů dle požadavků investora			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
	Rozšíření kapacity MŠ Lipence		
Akce :			
SOD:	760/VYST		
objednatel / IČ:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny	Doplnění silových rozvodů dle požadavků investora		
Specifikace a příčina změny	Dle požadavků investora byly doplněny venkovní zásuvky, venkovní rozvaděč k brance a přesunutý zásuvky dle projektu kuchyně v 1.NP a 2.NP		
Vyjádření TDS	Pro snadnější a čistší provádění venkovních akcí byl na poput investora vybudována venkoví elektrosloupek. Se Změnovým listem souhlasím.		
Vyjádření autorského dozoru	Bereme na vědomí		
Zatřídění změny dle § 222	Odstavec 4 - dle požadavků investora		
vliv změny na harmonogram:	ne		
vliv změny na cenu díla:	ano		
cena (navýšení bez dph)			72 981,00 Kč
cena (navýšení s dph)			88 307,01 Kč
příloha	změnový list č.72 - položkový rozpočet		
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant	Podpis	Datum	
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 72

Doplnění silových rozvodů dle požadavků investora

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 72					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Přemístění zásuvek v kuchyňkách 1.05 a 2.03										
		Odpojení zásuvek a demontáž krabic	ks				12	205,0 Kč	2 460,0 Kč	12	205,0 Kč	2 460,0 Kč
		Montáž krabic	ks				12	58,0 Kč	696,0 Kč	12	58,0 Kč	696,0 Kč
		Montáž zásuvek	ks				12	150,0 Kč	1 800,0 Kč	12	150,0 Kč	1 800,0 Kč
		Pomocné práce	kpl				1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
		Zásuvková skříň v zahradě										
		Dodávka a montáž zásuvkového pilíře	ks				1	19 375,0 Kč	19 375,0 Kč	1	19 375,0 Kč	19 375,0 Kč
		Jistič 3/B/40	ks				1	1 562,5 Kč	1 562,5 Kč	1	1 562,5 Kč	1 562,5 Kč
		Kabel CXKH-R(J) 5x10, včetně ukončení	m				125	302,5 Kč	37 812,5 Kč	125	302,5 Kč	37 812,5 Kč
		Doprava	ks				1	625,0 Kč	625,0 Kč	1	625,0 Kč	625,0 Kč
		Zásuvky na fasádě										
	741000000R36	Kabel CXKH-R(J) 3x2,5	m				85	77,5 Kč	6 587,5 Kč	85	77,5 Kč	6 587,5 Kč
		Zásuvka na povrch IP 44	ks				2	531,3 Kč	1 062,5 Kč	2	531,3 Kč	1 062,5 Kč
		Cena díla bez DPH SoD				110 249 711,00						
		DPH 21%				23 152 439,31						
		Cena díla včetně DPH				133 402 150,31						
		Cena díla bez DPH ZBV1				110 322 692,00	Rozdíl a odpočty bez DPH					72 981,00 Kč
		DPH 21%				23 167 765,32	DPH 21%					15 326,01 Kč
		Cena díla včetně DPH				133 490 457,32	Rozdíl včetně DPH					88 307,01 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 73		datum:	19.8.2026
Doplnění položek silových rozvodů			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
Akce :			
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IC:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IC:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Doplnění položek silových rozvodů	
Specifikace a příčina změny		Ve výkazu výměr chyběly položky pro světla, napojení světel, křížové přepínače a napájení požárních klapek, viz změnové listy z I.etapy. Jsou doplněny položky pro nutnou montáž a demontáž osvětlení na chodbě. Dále byly vyměněny krabice pro světla do požárních příček, viz. ZL 1. etapa. Dále byly doplněny chybějící vypínače k výdejnám jídla a kabely pro trouby.	
Vyjádření TDS		Obdobně jako v první etapě požární dělíci SDK příčky obsahovali vypínače/ zásuvky a je nezbytně nutné je opatřit odpovídajícími krabicemi s požární odolností. Demontáž a montáž osvětlení na chodbě bylo nutné provést z důvodu vedení kabelových rozvodů a potrubí. Společně s tím bylo nutné demontovat i podhled. Souhlasím se změnovým listem.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 6- Odůvodnění - Ve výkazu výměr chyběla položka pro rozvody světel. Dále chyběly vypínače pro světla ve stupní hale. Zavavatel nemohl předvídat tuto chybu	
vliv změny na harmonogram:		ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		209 414,81 Kč	
cena (navýšení s dph)		253 391,92 Kč	
příloha		změnový list č.73 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Vít Dušek	Podpis	Datum	
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 73
Doplnění položek silových rozvodů

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 73							
			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
				Jednot.									
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
		Přívodní kabely z provizorní trasy do trasy vedené prostory původní MŠ											
		Odpojení kabelů a demontáž z provizorní trasy	kpl				1,0	32 500,0 Kč	32 500,0 Kč	1,0	32 500,0 Kč	32 500,0 Kč	
		Manipulace s přívodními kabely do nové trasy (6 lidí/den)	kpl				1,0	42 000,0 Kč	42 000,0 Kč	1,0	42 000,0 Kč	42 000,0 Kč	
		Zapojení přívodních kabelů	kpl				1,0	12 812,5 Kč	12 812,5 Kč	1,0	12 812,5 Kč	12 812,5 Kč	
		Demontáž provizorní trasy	kpl				1,0	4 081,3 Kč	4 081,3 Kč	1,0	4 081,3 Kč	4 081,3 Kč	
		Drobný montážní materiál	kpl				1,0	950,0 Kč	950,0 Kč	1,0	950,0 Kč	950,0 Kč	
		Protipožární krabice											
	741000000R72	Instalační krabice přístrojové pr.68	ks	280,0	8,32 Kč	2 329,60 Kč	272,0	8,32 Kč	2 263,04 Kč	-46,0	8,32 Kč	-	382,72 Kč
	34571474	Krabice do požárně dělících příček přístrojová kruhová 1-násobná	ks				30,0	340,00 Kč	10 200,00 Kč	30,0	340,00 Kč	10 200,00 Kč	
	3457147402	Krabice do požárně dělících příček přístrojová kruhová 2-násobná	ks				15,0	690,00 Kč	10 350,00 Kč	15,0	690,00 Kč	10 350,00 Kč	
	3457147403	Krabice do požárně dělících příček přístrojová kruhová 3-násobná	ks				1,0	980,00 Kč	980,00 Kč	1,0	980,00 Kč	980,00 Kč	
		Požární klapky											
	741000000R35	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)	m	1 060,0	26,7 Kč	28 323,20 Kč	1 105,0	26,7 Kč	29 525,60 Kč	86,0	26,7 Kč	2 297,92 Kč	
		Úprava rozvaděče pro připojení vč. Materiálu	kpl				1,0	1 850,0 Kč	1 850,00 Kč	1,0	1 850,0 Kč	1 850,00 Kč	
		Jistič 1/B/10 + montáž	ks				1,0	650,0 Kč	650,00 Kč	1,0	650,0 Kč	650,00 Kč	
		Drobný montážní materiál	kpl				1,0	480,0 Kč	480,00 Kč	1,0	480,0 Kč	480,00 Kč	
		Výdejny gumové kabely k troubám											
		KABEL H07RN-F 3G2,5	m				21,0	62,30 Kč	1 308,30 Kč	21,0	62,30 Kč	1 308,30 Kč	
		Spínače u výdeje jídla - chybí v PD											
	741000000R28	Křížový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz7, barva bílá	ks	38,0	213,8 Kč	8 124,0 Kč	40,0	213,8 Kč	8 551,6 Kč	2,0	213,8 Kč	427,6 Kč	
		Krabice do SDK	ks	280	8,34 Kč	2 335,2 Kč	282	8,34 Kč	2 351,9 Kč	2,0	8,34 Kč	16,7 Kč	
		Vyhřívané vpusti											
	741000000R35	Kabel 1-CXKH-R(J) 3x1,5	m	1060	26,72 Kč	28 323,20 Kč	1 240,0	26,72 Kč	33 132,80 Kč	180,0	26,72 Kč	4 809,60 Kč	
		OBO A11	ks				5,0	160,0 Kč	800,00 Kč	5,0	160,0 Kč	800,00 Kč	
		Chybějící kabel ve výkazu výměr											
		Kabel CXKH-R(O) 3x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou přílohou)- přepínání světel, křížový a schodišťový spínače	m	1 510,0	28,69 Kč	43 321,90 Kč	2 960,0	28,69 Kč	84 922,40 Kč	1450,0	28,69 Kč	41 600,5 Kč	
		rozvodna je dál než v I. etapě											
		Navýšení výměry kabelu pro svítidla - chyba ve výkazu											
	741000000R35	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 - světla, žaluzí, vzt,	m	1060	26,72 Kč	28 323,20 Kč	2 620,0	26,72 Kč	70 006,40 Kč	1560,0	26,72 Kč	41 683,20 Kč	

	Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
	DPH 21%	23 152 439,31		
	Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
	Cena díla bez DPH ZBV1	110 459 125,81	Rozdíl a odpočty bez DPH	209 414,81 Kč
	DPH 21%	23 196 416,42	DPH 21%	43 977,11 Kč
	Cena díla včetně DPH	133 655 542,23	Rozdíl včetně DPH	253 391,92 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
-------	--------	-------

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		
--	--	--

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 74		datum: 19.8.2026	
Nátěr atria			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Penetrační nátěr atria	
Specifikace a příčina změny		Dle požadavků investora byla rozšířena plocha epoxidového nátěru v prostorách atria	
Vyjádření TDS		Dle PD měl být použit pohledový beton na velké sedací stupně a epoxidová strčka provedena pouze schodišti do amfiteátru. Investor vznesl požadavek na barevné sjednocení epoxidové stěrky a přírodního betonu. Ke změnovému listu nemám připomínek.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- Požadavky investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		60 585,39 Kč	
cena (navýšení s dph)		73 308,32 Kč	
příloha		změnový list č.74 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 74

Nátěr atrie

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 74						
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	777116041R00	Transparentní epoxidová sterka vhodná pro použití v exteriéru (odolná proti mrazu) včetně penetrace	m2	4,56		4 018,52 Kč	18 324,45 Kč	18,89	4 018,52 Kč	75 909,84 Kč	14,33	4 018,52 Kč	57 585,39 Kč
		Zakrytí a olepení laviček včetně materiálu	kpl					1,0	3 000,0 Kč	3 000,00 Kč	1,0	3 000,0 Kč	3 000,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 310 296,39	Rozdíl a odpočty bez DPH	60 585,39 Kč
		DPH 21%	23 165 162,24	DPH 21%	12 722,93 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 475 458,63	Rozdíl včetně DPH	73 308,32 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 75		datum: 19.8.2026	
Jádrové vrtání			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		V projektu chyběly prostupy pro vedení rozvodů	
Specifikace a příčina změny		V PD chyběly prostupy pro rozvody ZTI, UT a slaboproudu a bylo je nutné jádrově odvrátat.	
Vyjádření TDS		Vrty bylo potřeba provést pro kabelové a kanalizační vedení. Se změnovým listem souhlasím.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		odstavec 5 - případná změna dodavatel není z technických důvodů možná. Je zasahováno do nosné konstrukce, kde je nutné konzultace se zhotovitelem monolitů.	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		13 000,00 Kč	
cena (navýšení s dph)		15 730,00 Kč	
příloha		změnový list č.75 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Vít Dušek		Podpis	Datum
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 75
Nátěr atria

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 75					
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Jádrový vrt průměr 100 mm	bm				1,0	2 800,0 Kč	2 800,00 Kč	1,0	2 800,0 Kč	2 800,00 Kč
		Jádrový vrt průměr 150 mm	bm				0,8	3 500,0 Kč	2 800,00 Kč	0,8	3 500,0 Kč	2 800,00 Kč
		Jádrový vrt průměr 200 mm	bm				0,6	4 000,0 Kč	2 400,00 Kč	0,6	4 000,0 Kč	2 400,00 Kč
		Doprava	kpl				1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 262 711,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	13 000,00 Kč
		DPH 21%	23 155 169,31	DPH 21%	2 730,00 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 417 880,31	Rozdíl včetně DPH	15 730,00 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 77		datum:	19.8.2026
Úprava vjezdu dle nové projektové dokumentace			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
Akce :			
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Z důvodu změny úpravy plotu byl upraven vjezd	
Specifikace a příčina změny		Dle požadavků investora byla upravena projektová dokumentace. Došlo k úpravě vjezdu. Součástí úpravy vjezdu je úprava obrubníků a dlažby.	
Vyjádření TDS		ZL vyvolán změnou hlavního vjezdu do MŠ s návazností na nejbližší okolí. Požadavek vzešel od investora.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- Požadavky investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		81 513,71 Kč	
cena (navýšení s dph)		98 631,59 Kč	
příloha		změnový list č.77 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Vít Dušek		Podpis	Datum
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 77
Úprava vjezdu dle nové projektové dokumentace

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 77						
				Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m³	4,634	631,24 Kč	2 925,17 Kč	6,83	631,2 Kč	4 313,89 Kč	2,2	631,2 Kč	1 388,73 Kč
		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m³				2,20	70,0 Kč	154,00 Kč	2,2	70,0 Kč	154,00 Kč
	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m³	41,0	276,68 Kč	11 343,88 Kč	43,20	276,68 Kč	11 952,58 Kč	2,2	276,68 Kč	608,70 Kč
		Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m³				2,20	5 895,00 Kč	12 969,00 Kč	2,2	5 895,00 Kč	12 969,00 Kč
		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus				1,00	4 562,50 Kč	4 562,50 Kč	1	4 562,50 Kč	4 562,50 Kč
		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus				1,00	5 562,50 Kč	5 562,50 Kč	1	5 562,50 Kč	5 562,50 Kč
	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m²	280,80	125,67 Kč	35 288,14 Kč	325,80	125,67 Kč	40 943,29 Kč	45	125,67 Kč	5 655,15 Kč
	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	73,10	281,63 Kč	20 587,15 Kč	88,10	281,63 Kč	24 811,60 Kč	15	281,63 Kč	4 224,45 Kč
	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m²	485,98	63,12 Kč	30 675,06 Kč	530,98	63,12 Kč	33 515,46 Kč	45	63,12 Kč	2 840,40 Kč
	596212213	Kladení dlažby z beton.zámk.dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyt.materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy nad 300 m2	m²	357,70	519,56 Kč	185 846,61 Kč	402,70	519,56 Kč	209 226,81 Kč	45	519,56 Kč	23 380,20 Kč
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	129,60	437,01 Kč	56 636,50 Kč	150,60	437,01 Kč	65 813,71 Kč	21	437,01 Kč	9 177,21 Kč
		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m				13,26	326,25 Kč	4 326,08 Kč	13,26	326,25 Kč	4 326,08 Kč
		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m				8,16	155,00 Kč	1 264,80 Kč	8,16	155,00 Kč	1 264,80 Kč
		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m²				45,00	120,00 Kč	5 400,00 Kč	45	120,00 Kč	5 400,00 Kč
		Cena díla bez DPH SoD				110 249 711,00						
		DPH 21%				23 152 439,31						
		Cena díla včetně DPH				133 402 150,31						
		Cena díla bez DPH ZBV1				110 331 224,71	Rozdíl a odpočty bez DPH				81 513,71 Kč	
		DPH 21%				23 169 557,19	DPH 21%				17 117,88 Kč	
		Cena díla včetně DPH				133 500 781,90	Rozdíl včetně DPH				98 631,59 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 78		datum:	19.8.2026
Vybourání provizorního chodníku			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :	Rozšíření kapacity MŠ Lipence		
SOD:	760/VÝST		
objednatel / IČ:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny	Vybourání a likvidace provizorního betonového chodníku od branky k provizornímu vstupu I.etapy.		
Specifikace a příčina změny	Po kolaudaci I.etapy bude vybourán provizorní chodník, zbudovaný na požadavek HZS. Chodník nemůže být ponechán z provozních důvodů mateřské školky.		
Vyjádření TDS	Požadavek HZS pro skolaudování a provozování první etapy. Chodník po sloučení postrádá smysl a jen by škodil dětem kteří by si mohli hrát na trávníku. Souhlasím se změnovím listem		
Vyjádření autorského dozoru	Bereme na vědomí		
Zatřídění změny dle § 222	Odstavec 4- Požadavky investora		
vliv změny na harmonogram:	Ne		
vliv změny na cenu díla:	ano		
cena (navýšení bez dph)	14 878,54 Kč		
cena (navýšení s dph)	18 003,04 Kč		
příloha	změnový list č.78 - položkový rozpočet		
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 78
Vybourání provizorního chodníku

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 78						
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
					Jednot.								
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	80,958	954,4 Kč	77 265,91 Kč	90,2	954,4 Kč	86 070,25 Kč	9,225	954,4 Kč	8 804,34 Kč	
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 187,005	85,4 Kč	186 748,38 Kč	2210,0	85,4 Kč	188 712,35 Kč	23,0	85,4 Kč	1 963,97 Kč	
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41 553,100	1,5 Kč	62 745,18 Kč	41990,1	1,5 Kč	63 405,05 Kč	437,0	1,5 Kč	659,87 Kč	
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2 187,005	28,1 Kč	61 520,46 Kč	2210,0	28,1 Kč	62 167,45 Kč	23,0	28,1 Kč	646,99 Kč	
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17 496,042	1,5 Kč	26 419,02 Kč	17634,0	1,5 Kč	26 627,40 Kč	138	1,5 Kč	208,38 Kč	
	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	182,473	281,30 Kč	51 329,54 Kč	191,7	281,30 Kč	53 924,53 Kč	9,225	281,30 Kč	2 594,99 Kč	

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 264 589,54	Rozdíl a odpočty bez DPH	14 878,54 Kč
		DPH 21%	23 155 563,80	DPH 21%	3 124,49 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 420 153,35	Rozdíl včetně DPH	18 003,04 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 79		datum:	19.8.2026
Provizorní lávka pro transport jídla			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :	Rozšíření kapacity MŠ Lipence		
SOD:	760/VÝST		
objednatel / IČ:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny	Pro dovoz jídla z kuchyně (objekt C) byla vybudována provizorní lávka kolem objektu A		
Specifikace a příčina změny	Z důvodu transportu veškerého jídla z kuchyně (objekt C) bylo nutné vybudovat provizorní lávku kolem objektu A, tak aby bylo možné bezpečně transportovat jídlo v rámci školky. Transport jídla přes staveniště dle POV bylo z důvodu bezpečnosti a provozu staveniště možný. Nošení jídla mimo areál školky není z hygienických předpisů možný.		
Vyjádření TDS	Nemám připomínek. Potraviny nesmí opustit areál MŠ z hygienických důvodů.		
Vyjádření autorského dozoru	Bereme na vědomí		
Zatřídění změny dle § 222	Odstavec 4- Požadavky investora		
vliv změny na harmonogram:	Ne		
vliv změny na cenu díla:	ano		
cena (navýšení bez dph)			248 433,00 Kč
cena (navýšení s dph)			300 603,93 Kč
příloha	změnový list č.79 - položkový rozpočet		
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant	Podpis	Datum	
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 79
Provizorní lávka pro transport jídla

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 79						
		Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Montáž provizorní lávky	m ²				186,0	140,0 Kč	26 040,00 Kč	186,0	140,0 Kč	26 040,00 Kč
		Nájem lávky	m ²				186,0	770,0 Kč	143 220,00 Kč	186,0	770,0 Kč	143 220,00 Kč
		Demontáž provizorní lávky	m ²				186,0	120,0 Kč	22 320,00 Kč	186,0	120,0 Kč	22 320,00 Kč
		Montáž OSB desek - záklop	m ²				90,0	335,0 Kč	30 150,00 Kč	90,0	335,0 Kč	30 150,00 Kč
		Demontáž OSB desek - záklop	m ²				90,0	250,0 Kč	22 500,00 Kč	90,0	250,0 Kč	22 500,00 Kč
		Montáž sítí	m ²				61,4	12,0 Kč	736,80 Kč	61,4	12,0 Kč	736,80 Kč
		Demontáž sítí	m ²				61,4	8,00 Kč	491,20 Kč	61,4	8,00 Kč	491,20 Kč
		Montáž vnitřního jednotčového zábradlí	m				50,0	14,00 Kč	700,00 Kč	50,0	14,00 Kč	700,00 Kč
		Demontáž vnitřního jednotčového zábradlí	m				50,0	8,00 Kč	400,00 Kč	50,0	8,00 Kč	400,00 Kč
		Nájem vnitřního zábradlí	m				50,0	37,50 Kč	1 875,00 Kč	50,0	37,50 Kč	1 875,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 498 144,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	248 433,00 Kč
		DPH 21%	23 204 610,24	DPH 21%	52 170,93 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 702 754,24	Rozdíl včetně DPH	300 603,93 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 80		datum:	19.8.2026
Dovoz zeminy a zásyp základů			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:	760/VYST		
objednatel / IČ:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny		Návoz a zásyp základů po vybourání původní budovy	
Specifikace a příčina změny		Po vybourání původní budovy bylo nutné nové základy dosypat zeminou. Dle projektové dokumentace je bilance zemin vyrovnaná. Při realizaci I. etapy ale nebylo možné takové množství zeminy uskladnit na staveništi. Nebylo to možné ani z provozních důvodů	
Vyjádření TDS		Souhlasím bez připomínek.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 5 - změna dodavatele byla jak z technického tak ekonomického nemožná.	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		153 149,50 Kč	
cena (navýšení s dph)		185 310,90 Kč	
příloha		změnový list č.80 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 80
Dovoz zeminy a zásyp základů

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 80					
			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	162301101R00	Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	455,994	83,72 Kč	38 175,78 Kč	946,0	83,72 Kč	79 198,58 Kč	490,0	83,72 Kč	41 022,80 Kč
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m ³	324,449	94,88 Kč	30 783,76 Kč	814,4	94,88 Kč	77 274,96 Kč	490,0	94,88 Kč	46 491,20 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	588,151	133,95 Kč	78 782,79 Kč	1078,2	133,95 Kč	144 418,29 Kč	490,0	133,95 Kč	65 635,50 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 402 860,50	Rozdíl a odpočty bez DPH	153 149,50 Kč
		DPH 21%	23 184 600,71	DPH 21%	32 161,40 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 587 461,21	Rozdíl včetně DPH	185 310,90 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 81		datum:	19.8.2026
Doplnění slaboproudých rozvodů			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
Akce :			
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Doplnění slaboproudých rozvodů a zařízení dle požadavků investora	
Specifikace a příčina změny		Dle požadavků investora byly doplněny zařízení a rozvody slaboproudu. Doplnění čteček pro ovládání výtahu, rozvody pro wifi připojení, odchodové tlačítka a zprovoznění instalovaného zařízení.	
Vyjádření TDS		Provedena úprava slaboproudých rozvodů dle přání investora a odladění pro skutečný provoz MŠ, který nebyl úplně v souladu s projektovou dokumentací. Souhlasím s provedenými pracemi a ZL.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- Požadavky investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		273 977,50 Kč	
cena (navýšení s dph)		331 512,78 Kč	
příloha		změnový list č.80 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	
Datum :		datum:	
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 81
Doplnění slaboproudých rozvodů

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 81						
			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		STK pro MaR										
		keystone cat.6A do patch panelu	ks				12,0	209,38 Kč	2 512,50 Kč	12,0	209,4 Kč	2 512,50 Kč
		Dat.konektor 2xRJ45 - zakončení kabelu	ks				12,0	265,00 Kč	3 180,00 Kč	12,0	265,0 Kč	3 180,00 Kč
		Patch Cord Cat.6A 2m	ks				12,0	85,94 Kč	1 031,25 Kč	12,0	85,9 Kč	1 031,25 Kč
		DATOVÝ KABEL U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH BARVA PLÁŠTĚ ŠEDÁ kabel D	m				860,0	44,69 Kč	38 431,25 Kč	860,0	44,7 Kč	38 431,25 Kč
		Trubka PVC ohebnáSUPERMONOFLEX 1225 (25/18,3mm)	m				50,0	83,75 Kč	4 187,50 Kč	50,0	83,8 Kč	4 187,50 Kč
		Konfigurace datových bodů	kpt				2,0	2 062,50 Kč	4 125,00 Kč	2,0	2 062,5 Kč	4 125,00 Kč
		Připomocné zednické práce, průrazy, sekání atp.	kpt				1,0	2 062,50 Kč	2 062,50 Kč	1,0	2 062,5 Kč	2 062,50 Kč
		ACS pro ovládání výtahu										
		4-dveřová sběrnice rozšiřující jednotka pro AC-825	ks				1,0	15 063,75 Kč	15 063,75 Kč	1,0	15 063,8 Kč	15 063,75 Kč
		Čtečka Mifare/DESFire, CSN Select, Wiegand+OSDP	ks				2,0	4 162,50 Kč	8 325,00 Kč	2,0	4 162,5 Kč	8 325,00 Kč
		Instalace čteček na čelní ovládací panel výtahu do nerez plechu	kpt				2,0	875,00 Kč	1 750,00 Kč	2,0	875,0 Kč	1 750,00 Kč
		DATOVÝ KABEL U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH BARVA PLÁŠTĚ ŠEDÁ kabel D	m				200,0	44,69 Kč	8 937,50 Kč	200,0	44,7 Kč	8 937,50 Kč
		Vkládací lišta LV 40x40	m				12,0	136,25 Kč	1 635,00 Kč	12,0	136,3 Kč	1 635,00 Kč
		Krabice propojovací	ks				4,0	231,25 Kč	925,00 Kč	4,0	231,3 Kč	925,00 Kč
		Krabice instalační	ks				2,0	231,25 Kč	462,50 Kč	2,0	231,3 Kč	462,50 Kč
		Připomocné zednické práce, průrazy, sekání atp.	kpt				1,0	4 750,00 Kč	4 750,00 Kč	1,0	4 750,0 Kč	4 750,00 Kč
		Programování systému ACS dle požadavků dodavatel výtahu	kpt				1,0	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1,0	4 000,0 Kč	4 000,00 Kč
		Datové rozvody pro wi-fi										
		DATOVÝ KABEL U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH BARVA PLÁŠTĚ ŠEDÁ kabel D	m				480,0	44,69 Kč	21 450,00 Kč	480,0	44,69 Kč	21 450,00 Kč
		Trubka PVC ohebnáSUPERMONOFLEX 1225 (25/18,3mm)	m				280,0	83,75 Kč	23 450,00 Kč	280,0	83,75 Kč	23 450,00 Kč
		keystone cat.6A do patch panelu	ks				16,0	209,38 Kč	3 350,00 Kč	16,0	209,38 Kč	3 350,00 Kč
		keystone cat.6A ukončení kabelu	ks				14,0	209,38 Kč	2 931,25 Kč	14,0	209,38 Kč	2 931,25 Kč
		Patch Panel 24 portů 1U neosazený	ks				1,0	637,50 Kč	637,50 Kč	1,0	637,50 Kč	637,50 Kč
		Datové rozvody pro wi-fi										
		DATOVÝ KABEL U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH BARVA PLÁŠTĚ ŠEDÁ kabel D	m				120,0	44,69 Kč	5 362,50 Kč	120,0	44,69 Kč	5 362,50 Kč
		Trubka PVC ohebnáSUPERMONOFLEX 1225 (25/18,3mm)	m				20,0	83,75 Kč	1 675,00 Kč	20,0	83,75 Kč	1 675,00 Kč
		keystone cat.6A do patch panelu	ks				3,0	209,38 Kč	628,13 Kč	3,0	209,38 Kč	628,13 Kč
		keystone cat.6A ukončení kabelu	ks				3,0	209,38 Kč	628,13 Kč	3,0	209,38 Kč	628,13 Kč
		Doplnění odchodového tlačítka ke dveřím GASTRA										
		Odchodové tlačítko bezdrátové - včetně připojení v ACS RJ	ks				1,0	3 887,50 Kč	3 887,50 Kč	1,0	3 887,50 Kč	3 887,50 Kč
		Programování ACS - Tlačítko RJ	kpt				1,0	1 225,00 Kč	1 225,00 Kč	1,0	1 225,00 Kč	1 225,00 Kč
		Náklady na dopravu	kpt				2,0	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč	2,0	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč
		Doplnění odchodového tlačítka ke dveřím Hlavní vstup I.etapy										
		Odchodové tlačítko bezdrátové - včetně připojení v ACS RJ, kabeláž	ks				1,0	3 887,50 Kč	3 887,50 Kč	1,0	3 887,50 Kč	3 887,50 Kč
		Programování ACS - Tlačítko RJ	kpt				1,0	1 562,50 Kč	1 562,50 Kč	1,0	1 562,50 Kč	1 562,50 Kč
		Náklady na dopravu	kpt				2,0	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč	2,0	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč
		Přístupové karty - přívěsky										
		Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG-Ultra) - Bezpečnostní brána	ks				1,0	4 452,50 Kč	4 452,50 Kč	1,0	4 452,50 Kč	4 452,50 Kč

		Konfigurace nastavení modemu UniFi	kpt				1,0	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1,0	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
		Náklady na dopravu	kpt				1,0	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč	1,0	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
		WiFi dodávka a instalace - 4ks objekt D+C gastro										
		Ubiquiti UniFi 6+ Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, MIMO 2x2, 2,4/5GHz, 2,4Gbps + 573,5Mbps (1 pack)	ks				4,0	3 647,50 Kč	14 590,00 Kč	4,0	3 647,50 Kč	14 590,00 Kč
		Konfigurace nastavení modemu UniFi	kpt				4,0	1 025,00 Kč	4 100,00 Kč	4,0	1 025,00 Kč	4 100,00 Kč
		Náklady na dopravu	kpt				1,0	1 225,00 Kč	1 225,00 Kč	1,0	1 225,00 Kč	1 225,00 Kč
		Přístupové karty - přívěsky										
		Přístupová karta - přívěsek různé barvy - rodiče	ks				350,0	36,13 Kč	12 643,75 Kč	350,0	36,13 Kč	12 643,75 Kč
		Zadávání čipů do systému ACS	ks				350,0	48,75 Kč	17 062,50 Kč	350,0	48,75 Kč	17 062,50 Kč
		Konfigurace a rozdělení přístupových oblastí v ACS software AxTrax - změny příst. oblastí	kpt				2,0	4 937,50 Kč	9 875,00 Kč	2,0	4 937,50 Kč	9 875,00 Kč
		Náklady na dopravu	kpt				2,0	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč	2,0	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč
		Konfigurace síťových zařízení - (tiskárny, PC, management)										
		Konfigurace síťových zařízení - management switch a router	hod				6,0	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč	6,0	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč
		Hodinová sazba technika - správa datové sítě	hod				5,0	1 225,00 Kč	6 125,00 Kč	5,0	1 225,00 Kč	6 125,00 Kč
		Nastavení kamerového systému a kamer dle požadavků uživatele	hod				6,0	1 225,00 Kč	7 350,00 Kč	6,0	1 225,00 Kč	7 350,00 Kč
		Náklady na dopravu	kpt				1,0	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč	1,0	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 523 688,50	Rozdíl a odpočty bez DPH	273 977,50 Kč
		DPH 21%	23 209 974,59	DPH 21%	57 535,28 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 733 663,09	Rozdíl včetně DPH	331 512,78 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 82		datum: 19.8.2026	
SDK - Doplnění revizních dvířek			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Z technických a provozních důvodů byla doplněna revizní dvířka do akustického podhledu	
Specifikace a příčina změny		Z důvodu následné servisovatelnosti slaboproudých zařízení bylo nutné přidat do akustických podhledů revizní dvířka.	
Vyjádření TDS		Úprava vyvolaná dodávanou technologií pro kontrolu a případnou výměnu nezbytných čidel. Souhlas se ZL.	
Vyjádření autorského dozoru		akceptujeme	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- dle požadavků investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		52 325,24 Kč	
cena (navýšení s dph)		63 313,54 Kč	
příloha		změnový list č.82 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 82
SDK - Doplnění revizních dvířek

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 82						
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	342264101R01	Osazení reviz. osazení revizních dvířek do akustického podhledu v.č. límce do 0,25 m2	ks					21	720,00 Kč	15 120,00 Kč	21	720,00 Kč	15 120,00 Kč
	553476592R01	XR - Dvířka revizní do SDK dvířka s grafitem 200 x 200 mm, tl. 10 mm	ks					21	1 865,0 Kč	39 165,00 Kč	21	1 865,0 Kč	39 165,00 Kč
	553476592	XR1 - Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm	ks	13		441,87 Kč	5 744,31 Kč	11	441,87 Kč	4 860,57 Kč	-2	441,87 Kč	-883,74 Kč
	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	ks	13		538,01 Kč	6 994,13 Kč	11	538,01 Kč	5 918,11 Kč	-2	538,01 Kč	-1 076,02 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
	DPH 21%	23 152 439,31		
	Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
	Cena díla bez DPH ZBV1	110 302 036,24	Rozdíl a odpočty bez DPH	52 325,24 Kč
	DPH 21%	23 163 427,61	DPH 21%	10 988,30 Kč
	Cena díla včetně DPH	133 465 463,85	Rozdíl včetně DPH	63 313,54 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 83		datum:	19.8.2026
SDK - Doplnění výdřev pro kotvení zařizovacích předmětů			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
Akce :			
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IC:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IC:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Doplnění výztuh do konstrukce SDK příčky pro uchycení zařizovacích předmětů	
Specifikace a příčina změny		Z důvodu správného uchycení zařizovacích předmětů bylo nutné doplnit OSB výdřevy do konstrukce SDK stěny.	
Vyjádření TDS		Nemá k provedení výdřevy připomínek, ale má připomínku k počtu kusů. Dle PD je počet umyvadel v počtu 26 ks nikoli 31, jak udává ZL. Po úpravě počtu KS souhlasím se ZL. Počet byl upraven na 26 ks. Hnilička	
Vyjádření autorského dozoru		Výztuhy SDK konstrukcí pro montáž umyvadel chápeme jako systémový prvek příčky, který není potřeba samostatně vykazovat, na rozdíl od výztuh pro zavěšení horních skříní na běžných SDK konstrukcích. Uvedený počet výztuh neodpovídá počtu umyvadel na SDK konstrukcích.	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 5 - odůvodnění. Ve výkazu výměr chybí výztuhy pro zařizovací předměty do SDK příček. Ve výkazu jsou uvedeny výztuhy pouze pro kuchyňské linky. Pokud by tyto výztuhy nebyly namontovány došlo by k destrukci příčky. Řešení pomocí výztuh je nejlevnější technické a funkční řešení.	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		26 120,38 Kč	
cena (navýšení s dph)		31 605,66 Kč	
příloha		změnový list č.83 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Dušek		Podpis	Datum
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 83
SDK - Doplnění výdřev pro kotvení zařizovacích předmětů

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 83						
			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	766812118R0R	XG1 - M+D - Výdřeva pro kotvení zařizovacích předmětů - napr. průrez z OSB nebo vodovz. překližka	kus					26	1 004,63 Kč	26 120,38 Kč	26	1 004,63 Kč	26 120,38 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 275 831,38	Rozdíl a odpočty bez DPH	26 120,38 Kč
		DPH 21%	23 157 924,59	DPH 21%	5 485,28 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 433 755,97	Rozdíl včetně DPH	31 605,66 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 84		datum:	19.8.2026
Sanace betonové podezdívky + nový základ pro plot Z10			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :	Rozšíření kapacity MŠ Lipence		
SOD:	760/VÝST		
objednatel / IČ:	Městská část Praha - Lipence 00241431		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s. 27653579		
Popis změny	Dle změny a požadavků investora byl dle nové PD doplněn plot		
Specifikace a příčina změny	Z důvodu nového provedení oplocení (zámečnické prvky Z9 a Z10) byl opraven/sanován základ pro oplocení. Dále byl doplněn nový základ pro oplocení Z10.		
Vyjádření TDS	PD počítalo s úpravou oplocení z části (ne celý areál). Investor podal požadavek na sjednocení oplocení celé MŠ. Tento ZL pojednává o úpravu oplocení u hlavního vjezdu do MŠ a v blízkosti trafostanice kde proběhne oprava a sanace stávající betonové podezdívky na kterou bude zbudován nový plot dle návrhu AD.		
Vyjádření autorského dozoru	Bereme na vědomí		
Zatřídění změny dle § 222	Odstavec 4- Požadavky investora		
vliv změny na harmonogram:	Ne		
vliv změny na cenu díla:	ano		
cena (navýšení bez dph)	101 904,97 Kč		
cena (navýšení s dph)	123 305,01 Kč		
příloha	změnový list č.84 - položkový rozpočet		
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant	Podpis	Datum	
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel	Podpis	Datum	
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 84

Sanace betonové podezdívky + nový základ pro plot Z10

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 84							
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Provedení sanace základu - materiál (24 pytlů * 25kg)	kg					600,00	52,00 Kč	31 200,00 Kč	600,00	52,00 Kč	31 200,00 Kč
		Provedení sanace základu 2 lidi 6 dní	hod					96,00	350,00 Kč	33 600,00 Kč	96,00	350,00 Kč	33 600,00 Kč
	01.02.01	Výkop rýhy z hornin číslo3	m3	153,900		435,34 Kč	66 998,83 Kč	159,30	435,34 Kč	69 349,66 Kč	5,40	435,34 Kč	2 350,84 Kč
	01.02.03	Zásyp sypaniny se zhutněním	m3	112,860		202,04 Kč	22 802,23 Kč	115,86	202,04 Kč	23 408,35 Kč	3,00	202,04 Kč	606,12 Kč
		Doprava techniky	kpl					1,0	10 000,0 Kč	10 000,0 Kč	1,0	10 000,0 Kč	10 000,0 Kč
		Ztracené bednění	ks					120,00	85,50 Kč	10 260,00 Kč	120,00	85,50 Kč	10 260,00 Kč
	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/15	m3	13,389		3 204,77 Kč	42 909,79 Kč	14,39	3 204,77 Kč	46 114,56 Kč	1,00	3 204,77 Kč	3 204,77 Kč
	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného - šterku	m3	61,532		1 105,09 Kč	67 997,85 Kč	61,83	1 105,09 Kč	68 329,37 Kč	0,30	1 105,09 Kč	331,53 Kč
	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 XC2 XA1	m3	32,392		3 697,04 Kč	119 755,26 Kč	35,19	3 697,04 Kč	130 106,97 Kč	2,80	3 697,04 Kč	10 351,71 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00	
		DPH 21%	23 152 439,31	
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31	
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 351 615,97	Rozdíl a odpočty bez DPH
		DPH 21%	23 173 839,35	DPH 21%
		Cena díla včetně DPH	133 525 455,32	Rozdíl včetně DPH
				101 904,97 Kč
				21 400,04 Kč
				123 305,01 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 85		datum: 19.8.2026	
Změna a doplnění plotu mateřské školky			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Dle změny a požadavků investora byl dle nového PD doplněn plot	
Specifikace a příčina změny		Dle požadavků investora byla generálním projektantem vypracována nová projektová dokumentace oplocení mateřské školky	
Vyjádření TDS		ZL pojednává o novém návrhu oplocení kolem MŠ. Od vstupu do detašovaného pracoviště "české pošty" přes hlavní vjezd až po objekt "Ježků". Obsahuje také zbudování nové vjezdové brány z ulice Na Bambouzku včetně základu a všeho potřebného pro plnohodnotnou funkci. Souhlasím se ZL	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- Požadavky investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		459 756,89 Kč	
cena (navýšení s dph)		556 305,84 Kč	
příloha		změnový list č.85 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant			
Ing. arch. Dušek		Podpis	Datum
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změna a doplnění plotu mateřské školky

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 709 467,89	Rozdíl a odpočty bez DPH	459 756,89 Kč
		DPH 21%	23 248 988,26	DPH 21%	96 548,95 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 958 456,15	Rozdíl včetně DPH	556 305,84 Kč

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 86		datum: 19.8.2026	
Doplnění kačírku k plotu technických služeb			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Dle požadavků investora bude doplněn kačírek k plotu technických služeb	
Specifikace a příčina změny		Dle požadavků investora bude doplněn kačírek k plotu technických služeb	
Vyjádření TDS		Protstory mezi MŠ a TS budou uzavřeny a pro snazší údržbu bude prostor vysypán štěrkem. Souhlasím se ZL.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- Požadavky investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		19 375,00 Kč	
cena (navýšení s dph)		23 443,75 Kč	
příloha		změnový list č.86 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 86
Doplnění kačírku k plotu technických služeb

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 86						
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Kámen 8/16	t					10	500,00 Kč	5 000,00 Kč	10	500,00 Kč	5 000,00 Kč
		Doprava	kpl.					1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		Úprava terénu	m ²					37,5	250,00 Kč	9 375,00 Kč	37,5	250,00 Kč	9 375,00 Kč

		Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
		DPH 21%	23 152 439,31		
		Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
		Cena díla bez DPH ZBV1	110 269 086,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	19 375,00 Kč
		DPH 21%	23 156 508,06	DPH 21%	4 068,75 Kč
		Cena díla včetně DPH	133 425 594,06	Rozdíl včetně DPH	23 443,75 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 87		datum: 19.8.2026	
Úprava elipsy v betonové stěně			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VYST	
objednatel / IČ:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IČ:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Dle požadavků investora bude upravena velikost elipsy v betonové stěně na schodišti	
Specifikace a příčina změny		Dle nové projektové dokumentace bude upraven rozměr elipsy v betonové stěně na schodišti	
Vyjádření TDS		Nemám připomínek.	
Vyjádření autorského dozoru		Bereme na vědomí	
Zatřídění změny dle § 222		Odstavec 4- Požadavky investora	
vliv změny na harmonogram:		Ne	
vliv změny na cenu díla:		ano	
cena (navýšení bez dph)		17 875,00 Kč	
cena (navýšení s dph)		21 628,75 Kč	
příloha		změnový list č.87 - položkový rozpočet	
Vypracoval : J. Hnilička datum: Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 87
Úprava elipsy v betonové stěně

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 87					
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
					Jednot.							
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Doplnění XPS tvaru elisy	kpl				1	9 500,0 Kč	9 500,00 Kč	1	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
		Rohování včetně materiálu	m				2,5	350,0 Kč	875,00 Kč	2,5	350,0 Kč	875,00 Kč
		Provedení omítek včetně lešení	kpl				1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
		Broušení	kpl				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00		
	DPH 21%	23 152 439,31		
	Cena díla včetně DPH	133 402 150,31		
	Cena díla bez DPH ZBV1	110 267 586,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	17 875,00 Kč
	DPH 21%	23 156 193,06	DPH 21%	3 753,75 Kč
	Cena díla včetně DPH	133 423 779,06	Rozdíl včetně DPH	21 628,75 Kč

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Vít Dušek		

Převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		