

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. ledna 2017

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

na zhotovení stavby

„venkovní schodiště a rampy Mateřské školy Praha-Lipence, ulice K Samoobsluze 211
(dále též dílo)

SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel

Obchodní jméno	: XEDOS s.r.o.
Zastoupený	: Vladimírem Krúpou, manažerem staveb
Adresa	: Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha 10
Telefon	: 608 887 486
Web, e-mail	: krupa@xedos-stavby.cz
doručovací adresa	: Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha 10
Zápis v obchodním rejstříku	: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 97915
Bankovní spojení	: Česká spořitelna a.s.
IČO/DIČ	: 271 21 852/CZ27121852
Zodpovědný pracovník realizace	: Vladimír Krúpa

2. Objednatel

Obchodní jméno	: Městská část Praha Lipence
Zastoupený	: Michalem Popkem, starostou
Adresa	: K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
Telefon/fax	: 257921167257922641
Web, e--mail	: www.Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz,
Bankovní spojení	: Česká spořitelna, č. účtu 2000693379/0800
IČO/DIČ	: 241 431 / ---
Zástupce pověřený k jednáním ve věcech technických	: Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
TDI (technický dozor)	: Petr Špaček
Projektant objednatele (DSP)	: Ing. Jiří Kolanda, Praha 5

uzavírají ve smyslu čl. 11.1 smlouvy, tento dodatek ke smlouvě o dílo

Předmět plnění podle čl. 1 a přílohy č. 1 smlouvy se mění ve smyslu zápisů z kontrolních dnů, zápisů ve stavebním deníku a změnových listů. Změnové listy jsou nedílnou součástí dodatku.

Termín dokončení díla se v čl. 2.1 b) mění z 15.6. 2017 na 30.7.2017 včetně vyklizení staveniště z důvodů

- pro pozdější uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavebních prací až po skončení části zimního období
- pro dodatečně požadované změny a vícepráce se strany objednatele –viz změnový list č. 1 a č. 2

Cena za provedení díla, uvedená v čl. 3.1 smlouvy, se mění v návaznosti na změnu rozsahu plnění díla, takto:	bez DPH	vč., DPH
a) celková cena bez DPH ve výši	1 687 578 Kč	2 041 970 Kč
- se snižuje o odpočty (méněpráce) ve výši (ZL1)	303 666 Kč	
- se zvyšuje o přípočty (vícepráce) ve výši (ZL1)	335 646 Kč	po opravě ZL1 dne 1.6.
<u>- se zvyšuje o přípočty (ZL2)</u>	<u>69 932 Kč</u>	
celkem bez DPH	1 789 490 Kč	2 165 283 Kč
b) DPH ve výši 21% z částky	<u>Kč 375 793 Kč</u>	

c) celková smluvní cena včetně DPH se zvyšuje o 123 313 Kč na 2 165 283 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Lipencích dne. 7. 6. 2017

OBJEDNATEL
Městská část Praha Lipence
Michal Popek, starosta, v.r.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67

ZHOTOVITEL

Stavební firma
ace staveb
s.r.o.
Poleňská 402/47, 120 00 Praha 2
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

Přílohy dodatku č. 1:

změnový list č. 001/1222/2016 + soupis odpočtů a přípočtů změnového listu 001/1222/2016

změnový list č. 002/1222/2016 + soupis přípočtů změnového listu 002/1222/2016

Pozn. objednatele, doplnění po schválení dodatku smlouvy:

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila rada MČ Praha-Lipence dne 5.6. 2017.